



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

ตามปฏิทินประเมิน ITA พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต กำหนดให้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในภาพรวมโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการให้บริการสาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ได้ดำเนินการภารกิจรายงานผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในตัวชี้วัดย่อย การ บริหารงานและงบประมาณ โดยได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กมลพร สุขุมตรี

(นางสาวกมลพร สุขุมตรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลไนน์ห่อม  
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไนน์ห่อม  
สำนักปลัด  
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

## คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีเจตนามุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ระดมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะ ไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึง สะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล Good Governance ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินผลการดำเนินงานครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม  
สำนักปลัด  
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน	๗๐	๔๙	๑	๑๔	๕	๑๖,๙๔๘,๕๐๘.๙๔	๔๓๘,๕๐๐	๗,๔๗๖,๐๐๘.๙๔	๑๑,๑๑๖,๒๘๖.๕๘	๕,๗๘๖,๒๒๒.๓๖
คิดเป็นร้อยละ		๗๐	๑.๔๓	๒๐.๐๐	๑๐.๒๐				๖๕.๕๙	๓๔.๔๑
๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือน	๑	๐	๐	๑	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐
คิดเป็นร้อยละ				๑๐๐.๐๐						๑๐๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบำรุงรักษาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม	๑๖	๑๕	๐	๐	๑	๑๑,๐๔๙,๐๓๒	๒๓๖,๐๐๐	๓๖๓,๔๐๐	๙,๙๕๔,๙๐๕.๗๕	๑,๐๙๔,๑๒๖.๒๕
คิดเป็นร้อยละ		๙๓.๗๕	๐	๐.๐๐	๖.๖๗				๙๐.๑๐	๙.๙๐
๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและธรรมาภิบาล	๗	๖	๐	๐	๑	๗๖๙,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๗๖๑,๓๘๘.๙๐	๗๖๕,๑๑๐
คิดเป็นร้อยละ		๘๕.๗๑	๐	๐.๐๐	๑๖.๖๗				๙๙.๐๑	๐.๙๙
รวมทั้งสิ้น	๙๔	๗๑	๑	๑๕	๗	๑๖,๘๗๖,๕๔๐.๙๔	๘๔๙,๕๐๐	๑,๗๓๓,๔๐๘.๙๔	๑๕,๖๘๗,๕๔๑.๒๓	๑,๑๘๘,๙๙๙.๗๑
คิดเป็นร้อยละทั้งสิ้น		๗๕.๕๓	๑.๐๖	๒๑.๑๓	๗.๔๕				๙๒.๙๕	๘.๐๕

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ยอดใช้จ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณ			
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน													
๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๔	๔	๐	๐	๐	๗๕,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๘,๐๗๓.๑๙	๒๓,๙๒๖.๘๑			
๑.๒ แผนงานสาธารณสุข	๒	๑	๐	๑	๑	๗๐,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	๔๘,๐๐๐	๐			
๑.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๔	๐	๐	๑	๙๐,๐๐๐	๒๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๖๙,๖๖๔	๓๓๖			
๑.๔ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑	๑	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๔๓,๖๖๐	๓๔๐			
๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๓	๐	๐	๒	๑๒๐,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	๐	๕๒,๗๕๐	๒๕๐			
๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔๗	๒๙	๒	๑๖	๑	๘,๓๘๖,๓๗๐	๘๗,๐๐๐	๗,๑๖๓,๐๐๐	๑๐,๐๘๐,๖๐๐	๕,๗๕๑,๔๐๐			
๑.๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔	๔	๐	๐	๐	๔๕,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๔๐,๗๖๗	๕,๒๓๓			
๑.๘ แผนงานคณะชุมชน	๕	๕	๐	๐	๐	๖๕๕,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐	๑๖๙,๕๐๘.๙๔	๗๐๒,๗๗๒.๓๙	๗๓๖.๕๕			
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑	๗๐	๕๙	๑	๑๔	๕	๑๖,๕๗๘,๘๗๘.๙๔	๔๓๘,๕๐๐	๗,๔๗๖,๐๐๘.๙๔	๑๑,๑๑๖,๒๘๖.๕๘	๕,๗๘๒,๒๒๒.๓๖			
คิดเป็นร้อยละ		๗๐.๐๐	๑.๔๓	๒๐.๐๐	๗.๑๔				๖๗.๐๕	๓๒.๙๕			

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน					ยอดใช้จ่ายงบประมาณ							
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ				
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือน														
๒.๑ แผนงานการเกษตร	๑	๐	๐	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒	๑	๐	๐	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐
คิดเป็นร้อยละ		๐	-	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐๐

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน					ยอดใช้จ่ายงบประมาณ							
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ				
๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบำรุงรักษาวัดชนธรรม สิ่งแวดล้อม														
๓.๑ แผนงานบกลาง	๓	๓	๐	๐	๐	๐	๗,๘๖๘,๒๐๐	๗,๘๖๘,๒๐๐	๗,๘๖๘,๒๐๐	๗,๘๖๘,๒๐๐	๖๗๓,๙๐๐			
๓.๒ แผนงานการศึกษา	๘	๗	๐	๑	๑	๑	๒,๙๐๓,๔๓๒	๒,๙๐๓,๔๓๒	๒,๙๐๓,๔๓๒	๒,๙๐๓,๔๓๒	๓๙๑,๐๗๒,๒๕			
๓.๓ แผนงานการเกษตร	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒,๘๘๖			
๓.๔ แผนงานคณะและชุมชน	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๗,๖๖๒			
๓.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑๖	๑๕	๐	๐	๑	๑	๑๑,๐๔๙,๐๓๒	๑๑,๐๔๙,๐๓๒	๑๑,๐๔๙,๐๓๒	๑๑,๐๔๙,๐๓๒	๑,๐๘๕,๑๒๖,๒๕			
คิดเป็นร้อยละ		๙๓.๗๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๖.๒๕						๙๐.๑๐			๙.๙๐

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน					ยอดใช้จ่ายงบประมาณ							
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ				
๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและธรรมาภิบาล														
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๕	๔	๐	๐	๑	๗๔๘,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๔๗๐,๕๒๐					๑๗๙,๑๐
๔.๒ แผนการศึกษา	๒	๒	๐	๐	๐	๒๒,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๔๒๔					๑,๕๗๕
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔	๗	๖	-	-	๑	๗๖๙,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๗๖๑,๙๔๔					๖,๐๗๕.๑๐
คิดเป็นร้อยละ		๘๕.๗๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔.๒๙				๙๙.๐๑					๐.๙๙

รายงานสรุปผลการดำเนินงานสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน  
๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค  
(๑.) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)				ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		งบประมาณคงเหลือ
๑	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุก	ก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุก ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมห้องเก็บของและห้องน้ำ	✓				๕๐๐,๐๐๐	-	-	๔๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ก.ย. ๖๕
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสุวรรณศร ๓๓ (ใหม่) ไปบ้านนายทวิ พิกุลทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ลูกตั้งไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย	✓				๓๘๐,๐๐๐	-	-	๓๗๕,๕๐๐	๕๐๐	ก.ค. ๖๕
๓	โครงการก่อสร้างสนามเปตอง	- ลิงหินเกล็ดพร้อมรับแนมเรียบ ๔ เมตร ยาว ๑๕ เมตร - เสาคอนกรีต ขนาด ๔x๔x๓.๐ เมตร - เสาคอนกรีต ขนาด ๔x๔x๒.๐ เมตร - พร้อมป้ายติดตั้งป้ายคะแนน จำนวน ๑ สนาม				✓	๓๒,๐๐๐	๓๑,๘๐๐	-	-	๒๐๐	ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ		
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ			
๔	โครงการก่อสร้างเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนับ้านบางพรือชา แก้วทวงษ์ หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งไม้ด่าง ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร สุกิ่งไหลทาง กว้าง ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย	✓							๕๐๐,๐๐๐	-	๕๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ส.ค. ๖๘
๕	โครงการหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านพุกห้วย ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	- หอกระจายข่าวสูง ๑๐ เมตร แบบตอกเสาเข็ม - ทาวเวอร์มิทซ์กำลังขยายเสียง ๑,๒๐๐ W. - ไมโครโฟนสายพร้อมขาตั้งแบบข้ออ่อน - ไมโครโฟนไร้สายพร้อมชุดเครื่องส่งสัญญาณ - HORN ปากฮอร์น (เปล้า) ๒๑ นิ้ว - ยูนิออร์นมีเคเบิล ๑๕๐ W. - สายลำโพงแบบมีสลิงขนาด ๒x๑๑.๕ SQ.MM - ตู้อุปกรณ์ ๑๙"(RACK) - ชุดจ่ายไฟเครื่องเสียง พร้อมตู้กันน้ำ - อุปกรณ์ร่วมอื่นในการเดินสาย	✓							๑๓๒,๐๐๐	-	๑๓๒,๐๐๐	-	ก.ค. ๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	
๖	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างสนามเบตอง	ติดตั้งเสากลม สูง ๕ เมตร จำนวน ๙ ต้น มีฐานเสาไฟเป็นคอนกรีต พร้อมติดตั้ง	✓				๑๐๙,๐๐๐	๕๕,๒๐๐	-	๕๓,๘๐๐	-	มี.ค. ๖๘
๗	โครงการปูผิวแอสฟัลต์ติกจากถนนข้างบ้าน ร.ต.อ.บุญ หลอมทอง ไปวัดสุวรรณวิทยากร หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงแฝก ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) ป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย	✓				๔๐๐,๐๐๐	-	๘๘,๐๐๐	-	๖.ค. ๖๘	
๘	โครงการเสริมถนนลูกรัง สายชายทุ่งหลังบ้านนายชัยศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ หมู่ที่ ๘ บ้านขอม ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๑,๐๕๐ ตารางเมตร คิดเป็นปริมาณตลูกรัง ๕๒๕ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย	✓				๒๕๐,๐๐๐	-	๒๐๘,๐๐๐	-	๖.ค. ๖๘	
๙	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมปั๊มซัมเมอร์ส บริเวณศาลาประชาคม บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	งานเจาะบ่อบาดาล ความลึก ๘๐ - ๑๐๐ เมตร ปั๊มซัมเมอร์ส ไม่น้อยกว่า ๒ แรง	✓				๓๕๒,๐๐๐	-	-	-	๓๕๒,๐๐๐	๖.ย. ๖๙

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ โอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ						
๑๐	โครงการปรับปรุงหอกระจำย่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งตะ ลุมพุก ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง บุรีรัมย์บุรี จังหวัดบุรีรัมย์บุรี	- พาวเวอร์มิทซ์ กำลังขยายเสียง ๒,๕๐๐ W. - ไมโครโฟนสายพร้อมขาตั้งแบบข้อ อ่อน - ไมโครโฟนไร้สายพร้อมชุดเครื่องส่ง สัญญาณ - HORN ปากฮอส (แปล่า) ๒๑ นิ้ว - ยูนิฮอร์นมีไลน์โวลต์ ๑๕๐ W - สายลำโพงแบบมีสลิง ขนาด ๒ x ๑.๕ SQ.MM - ตู้อุปกรณ์ ๑๙"(RACK) และอุปกรณ์ รวมอื่น	✓							๒๕๔,๐๐๐	-	-	๒๕๓,๕๐๐	๕๐๐	๒๐๐	๒๕๖	
๑๑	โครงการปรับปรุงหอกระจำย่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านดงยาง ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีน บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	- HORN ปากฮอส (แปล่า) ๒๑ นิ้ว - ยูนิฮอร์นมีไลน์โวลต์ ๑๕๐ W - สายลำโพงแบบมีสลิง ขนาด ๒ x ๑.๕ SQ.MM - ตู้อุปกรณ์ ๑๙"(RACK) และอุปกรณ์ รวมอื่น	✓							๑๓๗,๐๐๐	-	-	๑๓๖,๘๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒๕๖

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ โอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ			
๑๒	โครงการถนนลูกรัง ข้างสนาม วอลเลย์บอล ที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลโนนหอม อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สูงเฉลี่ย ๑ เมตร	✓					๔๗,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	-	-	๔๗,๐๐๐	-	มี.ค. ๖๘
๑๓	โครงการถนนลูกรังพร้อมบดทับ อาคารจอดรถบรรทุกหลังที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี	ถนนลูกรังพร้อมบดทับ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๒ เมตร บดทับแล้วสูง เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	✓					๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐	-	ก.ย. ๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณหลังที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม	ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	✓					๕๐๐,๐๐๐	๕๙๙,๐๐๐	-	-	๕๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ก.ย. ๖๘
๑๕	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ช่าง ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนหอม อำเภอเมือง ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาด กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๖ เมตร	✓					๑๙๓,๐๐๐	๑๙๓,๐๐๐	-	-	๑๙๓,๐๐๐	-	ส.ค. ๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ โอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ			
๑๖	โครงการปรับปรุงหลังคาห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ปรับปรุงหลังคาห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม	✓					๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	-	-	๖๕,๐๐๐	-	มี.ย. ๖๘
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมลงตุลกรัง ข้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ท่อ คล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑ เมตร จำนวน ๒๗ ท่อน พร้อมลงดินตุลกรัง ขนาดเฉลี่ย ๑ เมตร	✓				๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ส.ค. ๖๘
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนายวิเชียร ขจรกล้า หมู่ที่ ๔ บ้านโนนหอม ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร	✓				๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	มี.ย. ๖๘
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกถนนเส้นพาท้ายโคกสว่าง ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านพาท้าย ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร	✓				๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ก.ค. ๖๘
๒๐	โครงการเสริมตุลกรังถนนสายบ้านนายจันทร์ ทัพิม หมู่ที่ ๕ บ้านพาท้าย ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	✓				๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔๙๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	มี.ย. ๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ โอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้าน นางบุญมี หน้อย ถึงบ้าน นายชู โลสิงห์ หมู่ที่ ๕ บ้านปากห้วย ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑ เมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน	✓						๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน นายอิทยา ปรากฏทอง ถึง ถนนวัด ประชาวาส หมู่ที่ ๕ บ้านปากห้วย ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อม วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน	✓						๕๐๐,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘
๒๓	โครงการก่อสร้างเสริมถนนลูกรัง บ้าน นายทอง วงศ์พันธ์ ถึง บ้าน นางวรรณภา หงษ์ทอง หมู่ที่ ๗ บ้านดงยาง ตำบลโนนหอม อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร พร้อม วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน	✓						๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘
๒๔	โครงการปูผิวแอสฟัลติก จากซอย โคกสว่างไปถนนสุวรรณศร (ใหม่) ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านดงยาง ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	✓						๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ก.ค. ๖๘
๒๕	โครงการก่อสร้างเสริมถนนลูกรัง ถนนซอยเกาะจิว หมู่ที่ ๗ บ้านดง ยาง ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร	✓						๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ โอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	
๒๖	โครงการก่อสร้างเสริมถนนลูกรัง สายขยทุ่ง หลังบ้าน นายชัยศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ หมู่ที่ ๘ บ้านขอม ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร	✓				-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘
๒๗	โครงการก่อสร้างเสริมถนนลูกรัง หลังบ้าน นายมานะชัย ไกรสิงห์ หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งไม้ค่าง ตำบลโนน หอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	✓				-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘
๒๘	โครงการก่อสร้างเสริมถนนลูกรัง บ้าน นางวรรณษา พรอินทร์ หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งไม้ค่าง ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี	ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อม วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑ เมตร จำนวน ๙ ท่อน	✓				-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘
๒๙	โครงการปูผิวแอสฟัลติก ถนนสาย ทุ่งไม้ค่างน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลโนน หอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร	✓				-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	ก.ค. ๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ โอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ		
๓๐	โครงการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ จากบ้านนางประวีร์ ถึง วัดสุวรรณวิทยาราม หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงแฝก ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร	✓				-	๕๐๐,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		๑,๐๐๐	ก.ค. ๖๘
๓๑	โครงการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ร่วมใจ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงแฝก ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร	✓				-	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	-		-	ก.ค. ๖๘
๓๒	โครงการเสริมถนนลูกรัง สายหนองกระจับ - โพธิ์งาม หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งตะลุงทุก ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน ๒ จุด	✓				-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐		๓,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนายประเทือง เพ็ชรรัตน์ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนหอม ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน		✓			๑๒๐,๐๐๐	-	-	-		๑๒๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ้ำบ้าน นายบรรพต พงษ์ชะอุ่ม หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าบุตร ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร		✓			๕๐๐,๐๐๐	-	-	-		๕๐๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนสด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน นายสุมิตร อเนกเวียง หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าบุตร ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร		✓			๓๗๐,๐๐๐	-	-	-	๓๗๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙
๓๖	โครงการวางท่อน้ำประปา หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งไม้ค่าง ถึง หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าบุตร ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ขนาดท่อ ๓ นิ้ว ยาว ๒,๐๐๐ เมตร		✓			๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้าน นายปราโมทย์ หนองรุ่ง ถึงบ้าน นางอรุณ พงษ์ทอง หมู่ที่ ๗ บ้านดงยาง ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร		✓			๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้าน นายดิเรก ถึงบ้าน นางสทิติ อุดมเดช หมู่ที่ ๗ บ้านดงยาง ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร		✓			๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้าน นายชัยศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ หมู่ที่ ๘ บ้านดงยาง ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร		✓			๓๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ โอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ			
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้าน นางแสงจันทร์ กาทล ซ่งที่ ๓ หมู่ที่ ๘ บ้านขอม ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			✓		-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	-	-	๑๓๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๙
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ้างบ้าน นายประวิทย์ เปรมวิชัย หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งไม้ค่าง ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			✓		-	-	-	๒๖๐,๐๐๐	-	-	๒๖๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๙
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าจุดตลาดบ้านปราจีนบุรี หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งไม้ค่าง ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			✓		-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๙
๔๓	โครงการก่อสร้างท่อน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งไม้ค่าง ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ท่อขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ท่อขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๑,๐๐๐ เมตร			✓		-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	๔๐๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๙
๔๔	โครงการก่อสร้างสามตุงการีหรืออุโมงค์ หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งไม้ค่าง ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			✓		-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ โอนสด	งบประมาณ โอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ			
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้าน นายกฤษฎา บุญศรี ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงแฝก ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร			✓		-	-	-	๕๐๐,๐๐๐			๕๐๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้าน นายอินทร์โคตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งตะลุงทุก ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หมู่ ๐.๑๕ เมตร			✓		-	-	-	๕๐๐,๐๐๐			๕๐๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร			✓		-	-	-	๓๑๐,๐๐๐			๓๑๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙
	<b>รวม ๔๗ โครงการ</b>		๒๙	๒	๑๖		๘๗,๐๐๐	๗,๑๖๓,๐๐๐	๑๐,๐๘๐,๖๐๐	๘,๓๘๖,๓๗๐	๘๗,๐๐๐	๕,๗๕๑,๔๐๐		

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค

(๑.) แผนงานคณะชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนสด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	
๑	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า สำหรับติดตั้งไฟสาธารณะ จาก บ้านนายวิเชียร พรหมจันทร์ ถึง ถนนสี่เลนใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	อุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคสาขาเมืองปราจีนบุรี	✓				๑๓๕,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	-	๑๐๐,๓๔๕,๕๗	๒๕๔,๔๓	ก.ค. ๖๘
๒	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า สำหรับติดตั้งไฟสาธารณะ ขยาย ข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลโนนหอมหลังเก่า หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าบุตร ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	อุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคสาขาเมืองปราจีนบุรี	✓				๑๒๐,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	-	๘๘,๗๘๐,๖๔	๒๑๙,๓๖	ก.ค. ๖๘
๓	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า สำหรับติดตั้งไฟสาธารณะ ขยาย หลังโรงเรียนวัดประชาวาส หมู่ที่ ๗ บ้านดงยาง ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	อุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคสาขาเมืองปราจีนบุรี	✓				๔๐๐,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	-	๓๔๓,๗๓๗,๒๔	๒๖๒,๗๖	ก.ค. ๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ โอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ		
๔	โครงการย้ายจุดติดตั้งไฟส่องสว่าง สาธารณะจากเส้นถนนทางหลวง ชนบทดงคูดุ่ย ย้ายไปเส้นถนนพาก ห้วย-โคกสว่าง หมู่ที่ ๕ ตำบลโนน ห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	อุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคสาขาเมืองปราจีนบุรี	✓						๙๖,๙๑๖.๘๖		๙๖,๙๑๖.๘๖		ก.ค. ๖๘
๕	โครงการย้ายจุดติดตั้งไฟส่องสว่าง สาธารณะจากเส้นถนนดงคูดุ่ย- เขานันทา ย้ายไปซอยวังน้ำเขียว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี	อุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคสาขาเมืองปราจีนบุรี	✓						๗๒,๕๙๒.๐๘		๗๒,๕๙๒.๐๘		ก.ค. ๖๘
<b>รวม ๕ โครงการ</b>			๕	-	-		๖๕๕,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐	๑๖๙,๕๐๘.๙๕	๗๐๒,๗๗๒.๓๙	๗๓๖,๕๕๕		

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน

๑.๒ กลยุทธ์ การสนับสนุนการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมา โอนลด	งบประมา โอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมา คงเหลือ	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เป็น การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	✓				๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกัน ระวังอัคคีภัยแก่เยาวชนในตำบล โนนห้อม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม การป้องกันระวังอัคคีภัยแก่เยาวชน ในตำบลโนนห้อม ที่ควรทราบและมี ส่วนร่วม	✓				๒๐,๐๐๐	-	-	๑๙,๑๕๗	๘๔๓	มิ.ย. ๖๘
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ จัดอาสาพระราชทาน ฯลฯ					๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-	ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชน	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	✓				-	๒๘,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑,๙๑๖.๑๙	๒๐,๐๘๓.๘๑	ส.ค. ๖๘
รวม ๔ โครงการ			๓	-			๗๕,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๘,๐๗๓.๑๙	๒๓,๙๖๖.๘๑	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน

๑.๓ กลยุทธ์ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ โอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	รณรงค์และเสริมสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชน	✓				๒๐,๐๐๐	๑๖,๕๐๐	๑,๕๐๐	๔,๘๓๒	๑๖๘	มิ.ย. ๖๘
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	ลงพื้นที่และจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและระดับตำบล	✓				๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	๑๔,๘๗๒	๑๒๘	เม.ย. ๖๘
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลโนนหอม	จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	✓				๒๐,๐๐๐	-	-	๑๙,๙๖๐	๔๐	มิ.ย. ๖๘
๔	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับอำเภอเมืองปราจีนบุรี	อุดหนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ	✓				๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	-	มิ.ย. ๖๘
รวม ๔ โครงการ			๔				๙๐,๐๐๐	๒๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๖๙,๖๖๔	๓๓๖	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน

๑.๓ กลยุทธ์ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชน

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ โอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตในพื้นที่ตำบลโนนหอม	ดำเนินการส่งเสริมและช่วยเหลือความ เป็นอยู่			✓		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑ ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
	รวม ๑ โครงการ		-	-	๑		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน

๑.๓ กลยุทธ์ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชน

(๓) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ โอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติดตำบลโนนหอม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการ แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	✓				๑๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๕๓,๖๖๐	๓๔๐	เม.ย. ๖๘
	รวม ๑ โครงการ		๑	-	-		๑๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๕๓,๖๖๐	๓๔๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน

๑.๔ กลยุทธ์การสนับสนุนการสาธารณสุขป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนสด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ				✓	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๒	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่	✓				๕๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	-	-	๔๘,๐๐๐	-	เม.ย. ๖๘
	รวม ๒ โครงการ		๑	-	-	๑	๗๐,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	-	-	๔๘,๐๐๐	-	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน

๑.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

(๑) แผนงานส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนสด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลโนนหอม	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านความรู้ ร่างกายและจิตใจให้ดียิ่งขึ้น	✓				๖๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	-	-	๕๒,๗๕๐	๒๕๐	ก.ค. ๖๘
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	เพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านความรู้ ร่างกายและจิตใจ			✓		๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
	รวม ๒ โครงการ		๑	-	-	๑	๗๐,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	-	-	๕๒,๗๕๐	๒๕๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน

๑.๖ กลยุทธ์การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ โอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	อบรมให้ความรู้	✓				๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	๙๒๓	ก.ค. ๖๘
๒	โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย นอกสถานที่	ประชาสัมพันธ์ และลงพื้นที่จัดเก็บภาษี จำนวน ๘ หมู่บ้าน	✓				๑๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	-	๔,๐๐๐	-	มี.ย. ๖๘
๓	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และใบอนุญาตต่างๆ	อบรมให้ความรู้	✓				๒๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐	๓๖๐	พ.ค. ๖๘
๔	โครงการทัศนศึกษาสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ	✓				-	๒๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๑๖,๐๕๐	๓,๙๕๐	ส.ค. ๖๘
	รวม ๔ โครงการ		๔	-	-		๔๕,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๔๐,๗๖๗	๕,๒๓๓	

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือน

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	-				✓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
รวม ๑ โครงการ			-			๑	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบำรุงรักษาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชน

(๑) แผนงานกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	✓				๖,๖๔๗,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	๕,๙๐๓,๑๐๐	๖๗๓,๙๐๐	ก.ย. ๖๘
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	✓				๑,๑๗๙,๒๐๐	-	๗๐,๐๐๐	๑,๒๔๙,๒๐๐	๗,๐๐๐	ก.ย. ๖๘
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองว่าเป็นผู้ติดเชื้อและได้มาแสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ	✓				๔๒,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	ก.ย. ๖๘
รวม ๓ โครงการ			๓				๗,๘๖๘,๒๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐	๗,๑๘๕,๓๐๐	๖๘๒,๙๐๐	

๓.๒ ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบำรุงรักษาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	
๑	โครงการอบรมเด็ก เยาวชน เพื่อป้องกันจมน้ำของเด็กในพื้นที่ตำบลโนนหอม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจัดทำป้าย ค่าจ้างเหมาจัดทำโฆษณา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและอื่นๆ ที่จำเป็น	✓				๖๐,๐๐๐	-	-	๕๖,๙๔๐	๓,๐๖๐	ก.ค. ๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)						ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอน	งบประมาณที่เพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ			
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ขนมต่างๆ ของรางวัล วัสดุ ของเล่น			✓		๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ม.ค. ๖๘
๓	โครงการอบรมจริยธรรม และทางไกลยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลโนนหอม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	✓				๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๑๘๒	๑๗,๘๑๘		ก.ค. ๖๘
๔	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓				๕,๐๐๐	-	-	-	๔,๕๖๒	๔๓๘		ก.ค. ๖๘
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	✓				๑๒๐,๙๗๐	-	-	-	๖๓,๗๕๑	๕๗,๒๑๙		ก.ย. ๖๘
๖	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย ปรากฏיותถึงนครสุโขทัย และตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	✓				๒,๐๐๐	-	-	-	๑,๓๓๒	๖๖๘		ส.ค. ๖๘
๗	ค่าอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ อบต.โนนหอม	✓				๗๕๒,๔๖๒	-	-	-	๖๖๐,๙๗๕.๗๕	๘๑,๔๘๗.๒๕		ก.ย. ๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ เพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ		
๘	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.เขตตำบล โนนหอม	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม	✓				๑,๘๐๓,๐๐๐	-	๒๖๘,๔๐๐	๑,๘๘๑,๐๑๘	๒๓๐,๓๘๒	๒๓๐,๓๘๒	ก.ย. ๖๘
	รวม ๘ โครงการ		๗	-	๑		๒,๙๐๓,๔๓๒	๑๕๐,๐๐๐	๒๖๘,๔๐๐	๒,๖๓๐,๗๕๙,๗๕	๓๙๑,๐๗๒,๒๕		

๓. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบำรุงรักษาวรรณกรรมสิ่งแวดลอม

๓.๓ กลยุทธ์ การบำบัดฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ เพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ		
๑	โครงการ "รักษาน้ำ รักษา รักษา แผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	✓				๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	-	๔๓๒	๒,๕๖๘	๒,๕๖๘	มิ.ย. ๖๘
๒	โครงการส่งเสริมการบริหาร จัดการน้ำและการป้องกันปัญหา ผู้ละออง เพื่ออนุรักษ์และดูแล สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลโนนหอม	เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน	✓				๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	๙,๖๘๒	๓๑๘	๓๑๘	ก.ค. ๖๘
	รวม ๒ โครงการ		๒	-	-		๒๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐	-	๑๐,๑๑๔	๒,๘๘๖		

๓. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบำรุงรักษาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

๓.๓ กัลยर्थ การบำบัดฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานเฉพาะชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมา โอนลด	งบประมา เพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมา คงเหลือ	
๑	โครงการณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลโนนหอม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	✓				๓๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๗,๙๓๒	๑๗,๐๖๘	ก.ย. ๖๘
รวม ๑ โครงการ			๑	-	-		๓๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๗,๙๓๒	๑๗,๐๖๘	

๓. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบำรุงรักษาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

๓.๔ กัลยर्थ บำรุงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมา โอนลด	งบประมา เพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมา คงเหลือ	
๑	อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลมาฆปุรณิครีปราจีน	อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลมาฆปุรณิครีปราจีน	✓				๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	ก.พ. ๖๘
๒	โครงการสามวัยใส่ใจผู้สูงอายุตำบลโนนหอม	จัดกิจกรรมสามวัยสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุ ประชาชน เยาวชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.โนนหอม	✓				๘๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๙๐,๘๐๐	๒๐๐	เม.ย. ๖๘
รวม ๒ โครงการ			๒	-	-		๑๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๑๐,๘๐๐	๒๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและธรรมาภิบาล

๔.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)						ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมา โอนลด	งบประมา เพิ่ม	งบประมา ใช้จ่าย (บาท)	งบประมา คงเหลือ		
๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ฯลฯ	จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน	✓				๔๕๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๔๓๐,๕๒๐	๔๘๐	๖๘	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	✓				๑๘๐,๐๐๐	-	๑๔,๐๐๐	๑๘๑,๖๐๔	๒,๓๙๖	ก.พ. ๖๘	
๓	โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนอาชีพและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ				✓	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๔	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างสถาบันการศึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจประชาชนผู้รับบริการ	✓				๑๘,๐๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	ก.ค. ๖๘	
๕	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	✓				๕๐,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๓,๘๐๐.๙๐	๑๙๙.๑๐	ก.พ. ๖๘	
รวม ๕ โครงการ			๔	-		๑	๙๙๘,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๗๔๐,๙๒๔.๙๐	๑๙๙.๑๐		

๔. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและธรรมาภิบาล

๔.๒ กลยุทธ์ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชน

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ เพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลโนนหอม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	✓				๒๐,๐๐๐	-	-	๑๙,๙๙๒	๘	ก.ค. ๖๘
๒	โครงการประชุมเพื่อผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กวัดประชาสามัคคีพัฒนาเด็กเล็กวัดประชาสามัคคี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมกับผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชาสามัคคี	✓				๒,๐๐๐	-	-	๔๓๒	๑,๕๖๘	พ.ค. ๖๘
รวม ๒ โครงการ			๒	-	-	-	๒๒,๐๐๐	-	-	๒๐,๔๒๔	๑,๕๗๖	

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๔.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ โอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	✓				-	๒๔,๐๐๐	-	๒๔,๐๐๐	-	๒๔,๐๐๐	-	มิ.ย. ๖๘
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	✓				-	๒๔,๐๐๐	-	๒๔,๐๐๐	-	๒๔,๐๐๐	-	มิ.ย. ๖๘
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	✓				-	๓๒,๐๐๐	-	๓๒,๐๐๐	-	๓๒,๐๐๐	-	มิ.ย. ๖๘
๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	✓				-	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐	-	มิ.ย. ๖๘
๕	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	✓				-	๔,๑๐๐	-	๔,๑๐๐	-	๔,๑๐๐	-	มิ.ย. ๖๘
รวม ๕ โครงการ			๕	-	-	-	-	๙๒,๑๐๐	-	๙๒,๑๐๐	-	๙๒,๑๐๐	-	

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๔.๑ กฤษฎีการ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี

(๒) แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ			
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ โอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ				
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	✓						๒๔,๐๐๐		๒๔,๐๐๐	-	๒๔,๐๐๐		มี.ย. ๖๘
	รวม ๑ โครงการ		๑	-	-		-	-	๒๔,๐๐๐		๒๔,๐๐๐	-	๒๔,๐๐๐		

๑. ประเภทผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑.๔ กลยุทธ์ การสนับสนุนการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ โอนตัด	งบประมาณ โอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก อาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ พร้อม อุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่า บุตร (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และตาม แบบที่ อบต.กำหนด)	✓				๒๕๐,๐๐๐	-	-	๒๕๙,๙๕๐	๕๐	๖๘
๒	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก อาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ พร้อม อุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๘ บ้านขอม (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และตามแบบที่ อบต.กำหนด)	✓				๒๕๐,๐๐๐	-	-	๒๕๙,๕๖๐	๔๔๐	๖๘
<b>รวม ๒ โครงการ</b>			<b>๒</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๕๐๐,๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๕๑๙,๕๑๐</b>	<b>๔๙๐</b>	<b>๖๘</b>

๒. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ โอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ		
๑	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	✓				-	๓,๕๐๐	-	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	-	ก.ค. ๖๘
๒	เครื่องดูดฝุ่น	เครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๑ เครื่อง	✓				-	๔,๕๐๐	-	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	-	ก.ค. ๖๘
๓	ชั้นวางของ	ชั้นวางของ จำนวน ๑ ชั้น	✓				-	๗,๖๐๐	-	๗,๖๐๐	๗,๖๐๐	-	ก.ค. ๖๘
๔	ตู้เขวมน้ำแข็ง	ตู้เขวมน้ำแข็ง จำนวน ๑ หลัง	✓				-	๔,๐๐๐	-	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	-	ธ.ค. ๖๗
๕	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ หลัง	✓				-	๒๓,๑๐๐	-	๒๓,๑๐๐	๒๓,๑๐๐	-	ก.ค. ๖๘
๖	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน ๑ หลัง	✓				-	๖,๐๐๐	-	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	-	ก.ค. ๖๘
๗	โต๊ะพับอเนกประสงค์	โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ตัว	✓				-	๒๔,๐๐๐	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	ธ.ค. ๖๗
รวม ๗ โครงการ			๗	-	-	-	-	๗๒,๗๐๐	-	๗๒,๗๐๐	๗๒,๗๐๐	-	

๒. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(๒) แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ โอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	✓				-	๖,๐๐๐	๕,๙๘๐	๒๐	ป.ค. ๖๘	
๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแขวน)	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๑ ตัว	✓				-	๒๗,๒๐๐	๒๗,๒๐๐	-	ป.ค. ๖๘	
๓	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บานเปิด	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บานเปิด จำนวน ๑ ตัว	✓				-	๑๓,๒๐๐	๑๓,๒๐๐	-	ป.ค. ๖๘	
๔	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกจำนวน ๑ ตัว	✓				-	๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	-	ป.ค. ๖๘	
๕	พัดลมติดผนัง	พัดลมติดผนัง จำนวน ๑ ตัว	✓				-	๑,๘๐๐	๑,๘๕๐	๕๐	ป.ค. ๖๘	
รวม ๕ โครงการ			๕	-	-		-	๕๙,๙๐๐	๕๙,๖๓๐	๗๐		

๒. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(๓) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ โอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		งบประมาณ คงเหลือ	
๑	ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส	ขนาดความจุ ๑,๐๐๐ ลิตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งตะลุยกทุก ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	✓				๓๘๘,๖๐๐	-	-	๓๘๘,๖๐๐	-	๓๘๘,๖๐๐	มิ.ย. ๖๘
๒	ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส	ขนาดความจุ ๑,๐๐๐ ลิตร หมู่ที่ ๔ บ้านโนนหอม ตำบลโนนหอม อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี		✓			๓๑๙,๐๐๐	-	-	-	-	๓๑๙,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘
	รวม ๒ โครงการ		๑	-	๑	๗๐๗,๖๐๐	-	-	๓๘๘,๖๐๐	-	๓๑๙,๐๐๐	๗๐๗,๖๐๐	

๒. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(๔) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ โอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		งบประมาณ คงเหลือ	
๑	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	✓				-	-	๓,๐๐๐	-	๒,๙๙๐	๑๐	ก.ค. ๖๘
๒	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ หลัง	✓				-	-	๑๑,๔๐๐	-	๑๑,๔๐๐	-	ก.ค. ๖๘
	รวม ๒ โครงการ		๒	-	-	-	-	-	๑๔,๔๐๐	-	๑๔,๓๙๐	๑๐	

๒. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ โอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๑	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	✓				-	๓,๐๐๐	๒,๙๙๐	๑๐	ก.ค. ๖๘
รวม ๑ โครงการ			๑	-	-	-	-	๓,๐๐๐	๒,๙๙๐	๑๐	

๒. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(๖) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ โอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๑	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	✓				-	๓,๐๐๐	๒,๙๙๐	๑๐	ก.ค. ๖๘
รวม ๑ โครงการ			๑	-	-	-	-	๓,๐๐๐	๒,๙๙๐	๑๐	

๓. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมา โอนลด	งบประมา โอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ		
๑	เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งสูง	เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งสูง จำนวน ๑ เครื่อง	✓				-	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐		๒๓,๐๐๐	-	ส.ค. ๖๘
	รวม ๑ โครงการ		๑	-	-		-	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐		๒๓,๐๐๐	-	

๔. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมา โอนลด	งบประมา โอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ		
๑	เครื่องพ่นหมอกควันสะพายน้ จำนวน ๑ เครื่อง	เครื่องพ่นหมอกควันสะพายน้ จำนวน ๑ เครื่อง	✓				-	๘๖,๖๐๐	๘๖,๖๐๐		๘๖,๖๐๐	-	ส.ค. ๖๘
	รวม ๑ โครงการ		๑	-	-		-	๘๖,๖๐๐	๘๖,๖๐๐		๘๖,๖๐๐	-	

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)					ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ								
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ โอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ									
๑	เลี้ยงไก่ชนดี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เลี้ยงไก่ชนดีเบนซิน ลูกสุบเดี่ยว ๒ จังหวะ</li> <li>- เครื่องยนต์กำลังสูง ๐.๗๕ แรงม้า</li> <li>- ไม้คดุม ความยาวบาร์ ๑๑.๕ นิ้ว</li> </ul>	✓							๗,๐๐๐		๗,๐๐๐		๗,๐๐๐		๗,๐๐๐			๓.๓. ๖๘	
<b>รวม ๑ โครงการ</b>			<b>๑</b>	-	-								<b>๗,๐๐๐</b>				<b>๗,๐๐๐</b>		-	