



รายงานสรุปแผนและความก้าวหน้าในการ  
ดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

พ.ศ. ๒๕๖๓

รอบ ๑๒ เดือน

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลไนน์ห้อม  
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

สำนักปลัด(งานนโยบายและแผน)

องค์การบริหารส่วนตำบลไนน์ห้อม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค

(๑.) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ม.ย.-มิ.ย.๖๗)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้งบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนางแสงจันทร์ กาดล ถึงถนนสี่เลน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ บ้านขอม ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางทั้งสองข้าง เสาข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) ป้ายโครงการจำนวน ๒ ป้าย	(ม.ย.-มิ.ย.๖๗)	✓			๕๐๐,๐๐๐			๕๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ จากที่นายมงคล เพ็ชรกำจัด ถึงบ้านนายวิเชียร อินทะเว (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๔ บ้านโนนหอม ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางทั้งสองข้าง เสาข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) ป้ายโครงการจำนวน ๒ ป้าย	(มิ.ย.-ก.ค.๖๗)	✓			๒๑๗,๐๐๐			๒๑๖,๕๐๐	๕๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมใจพัฒนา ๓ บริเวณทางเข้าบ้านนายสันต์ ฉายาลาด หมู่ที่ ๔ บ้านโนนหอม ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางทั้งสองข้าง เสาข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	(ม.ย.-มิ.ย.๖๗)	✓			๑๖๙,๐๐๐			๑๖๘,๕๐๐	๕๐๐	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยิ่งน้ำเขียว สายแยกทางเข้าบ้านนางนกอร เอ็มโอ หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าบุตร ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางทั้งสองข้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	(พ.ค.-ก.ค.๖๗)	✓			๓๓๘,๐๐๐	-	-	๓๓๘,๕๐๐	๕๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยิ่งน้ำเขียว บริเวณหน้าบ้านนายสมบัติ ทรัพย์มัน หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งตะลูมทุก ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๓๖ ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางทั้งสองข้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) ป้ายโครงการจำนวน ๒ ป้าย	(มี.ย.- ก.ค.๖๗)	✓			๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าบุตร ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ติดตั้งท่อระบายน้ำ ตามมาตรฐานท่อระบายน้ำ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย	(พ.ค.- ก.ค.๖๗)	✓			๑๔๘,๘๐๐	-	-	๑๔๘,๖๐๐	๒๐๐	
๗	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนหอม ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ตามมาตรฐานท่อระบายน้ำ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ย.๑๒๔๖๔	(ก.ค.- ส.ค.๖๗)	✓			๑๒๖,๐๐๐	-	-	๑๒๖,๖๐๐	๔๐๐	
๘	โครงการต่อเติมโรงจอดรถสำหรับใช้เป็นที่จอดรถส่วนตำบลโนนหอม	ต่อเติมโรงจอดรถสำหรับใช้เป็นที่จอดรถส่วนตำบลโนนหอม	(เม.ย.-มิ.ย.๖๗)	✓			-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๕๐๐	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ	
๙	โครงการปฏิวัติเพื่อลดติดจากชอยโคกสว่างไปถนนสุวรรณศร(ใหม่) หมู่ที่ ๗ บ้านดงยาง ต.โนนหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๕ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร(ตามแบบ อบต.กำหนด)	(ธ.ค.๖๖-ก.พ.๖๗)	✓			๔๙๖,๐๐๐		-	๔๘๔,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	
๑๐	โครงการปฏิวัติเพื่อลดติดจากถนนสายพากหัว-โคกสว่าง หมู่ที่ ๕ บ้านพากหัวย ต.โนนหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๕ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร(ตามแบบ อบต.กำหนด)	(ธ.ค.๖๖-ก.พ.๖๗)	✓			๔๙๖,๐๐๐		-	๔๘๔,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสุทวิ บริเวณหน้าสำนักงานสุขตงสถานปราจีนบุรี หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งตะลุงทุก ต.โนนหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	(ม.ค.๖๗-ก.พ.๖๗)	✓			๕๐๐,๐๐๐		-	๕๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอำพร ชุนดี(ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งไม้ค่าง ต.โนนหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร และลงลูกรังทั้งสองข้างทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร(ตามแบบ อบต.กำหนด)	(ม.ค.๖๗-ก.พ.๖๗)	✓			๕๐๐,๐๐๐		-	๕๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางผ่องศรี กลิ่นสุคนธ์(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงแฝก ต.โนนหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร และลงลูกรังทั้งสองข้างทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร(ตามแบบ อบต.กำหนด)	(ม.ค.๖๗-ก.พ.๖๗)	✓			๕๐๐,๐๐๐		-	๕๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลต	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางจันทน์ อัมพพิชัวรรณ(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าบุตร ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร และลงลูกรังทั้งสองข้างทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร(ตามแบบ อบต. กำหนด)	(ม.ค.๖๗-ก.พ.๖๗)	✓			๕๐๐,๐๐๐		๔๙๙,๐๐๐	-	๑,๐๐๐		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแดง(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านโนนห้อม ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร และลงลูกรังทั้งสองข้างทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร(ตามแบบ อบต. กำหนด)	(ม.ค.๖๗-ก.พ.๖๗)	✓			๕๐๐,๐๐๐		๔๙๙,๐๐๐	-	๑,๐๐๐		
๑๖	โครงการปฏิแอสฟัลท์ติก ขอยโคสวาง ไปถนนสุวรรณศร (ใหม่) หมู่ที่ ๗ บ้านดงยาง ตำบลโนนห้อม	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร	(ธ.ค.๖๖ -ก.พ.๖๗)	✓			๔๙๖,๐๐๐		๔๘๔,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐		จ่ายขาดเงินสะสม
๑๗	โครงการปฏิแอสฟัลท์ติก ถนนสายปากห้วย – โคกสว่าง หมู่ที่ ๕ บ้านปากห้วย ตำบลโนนห้อม	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร	(ธ.ค.๖๖ -ก.พ.๖๗)	✓			๔๙๖,๐๐๐		๔๘๔,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐		จ่ายขาดเงินสะสม
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสุขทวี บริเวณหน้าสำนักสงฆ์วัดสถานปราจีนบุรี หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งตะลูมทุก ตำบลโนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) ป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย	(ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗)	✓			๕๐๐,๐๐๐		๔๙๙,๐๐๐	-	๑,๐๐๐		จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายอำพร อนุศรี (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งไม้ค่าง ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๓๒ ตารางเมตร ลงลูกรังให้ล้าทางทั้งสองข้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	(ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗)	✓			๕๐๐,๐๐๐				๔๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแรด (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านโนนห้อม ตำบลโนนห้อม	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	(ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗)	✓			๕๐๐,๐๐๐				๔๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนางผ่องศรี กลินสุคนธ์ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงแฝก ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๓๒ ตารางเมตร ลงลูกรังให้ล้าทางทั้งสองข้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	(ม.ค.๖๗-ก.พ.๖๗)	✓			๕๐๐,๐๐๐				๔๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนางจันทน์ อัมพูนีวรรณ(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าบุตร ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร ลงลูกรังให้ล้าทางทั้งสองข้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร(ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	(ม.ค.๖๗-ก.พ.๖๗)	✓			๕๐๐,๐๐๐				๔๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม
๒๓	โครงการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลและสนามตะกร้อ	ณดินและทรายพรมพร้อมบ่ออัดแน่น พื้นที่ขนาด ๑๕ X ๒๒ เมตร เทผิวคอนกรีต ติดเส้นสนาม	(ก.ย.๖๗)	✓			-		๓๙๖,๐๐๐		๓๙๕,๕๐๐	๕๐๐	
๒๔	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดประชาวาสอัมพวัน	ปรับปรุงหลังคา พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ตารางเมตร และเทพื้นคอนกรีต	(ก.ย.๖๗)	✓			-		๒๘๓,๗๐๐		๒๘๓,๗๐๐	-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)						หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๒๕	โครงการปรับปรุงห้องน้ำโรงจอดรถ	ปรับปรุงห้องน้ำ ปูกระเบื้อง เดินระบบไฟฟ้า ติดพาดาน สุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ถึงกับัดน้ำเสียพร้อมบ่อซึม	(ส.ค.-ก.ย.๖๗)	✓			-		๑๒๖,๐๐๐	๑๐๖,๔๐๐		๑๙,๖๐๐	
๒๖	โครงการปรับปรุงห้องทำงานภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหม่อม	ปรับปรุงห้องทำงานภายในอาคาร ขนาดพื้นที่ ๖๕.๑๐ ตาราง เมตร โดยมีรายละเอียด กระจกใส บานปิดตาย อลูมิเนียม ซึ่งแสง ลูกฟูก ประตู บานเลื่อนแขวน	(ส.ค.-ก.ย.๖๗)	✓			-		๒๒๖,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐		๑๒,๐๐๐	
๒๗	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหม่อม	ก่อสร้างโรงจอดรถขนาด ๑๕ x ๕ เมตร	(ส.ค.-ก.ย.๖๗)	✓			-		๒๔๑,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐		๕๕,๐๐๐	
<b>รวม ๒๗ โครงการ</b>				๒๗	๐	๐	๙,๐๒๒,๘๐๐	๐	๑,๗๗๒,๗๐๐	๑๐,๖๔๕,๘๐๐		๑๔๙,๗๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบำรุงรักษาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชน

(๑) แผนงานกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนสด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	(ค.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)	✓			๖,๐๗๖,๐๐๐	-	-	๕,๖๖๓,๕๐๐	๔๑๒,๖๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	(ค.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)	✓			๑,๕๐๘,๘๐๐	-	-	๑,๑๘๑,๖๐๐	๒๒๗,๒๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่แพทย์รับรองว่าเป็นผู้ติดเชื้ และได้มาแสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ	(ค.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)	✓			๔๘,๐๐๐	-	-	๔๔,๕๐๐	๓,๕๐๐	
	รวม ๓ โครงการ			๓	-		๗,๕๙๒,๘๐๐	-	-	๖,๘๔๖,๕๐๐	๖๔๓,๓๐๐	

๓.๒ ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบำรุงรักษาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนสด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ	
๑	โครงการฝึกอบรมเด็ก เยาวชน เพื่อป้องกันการแข่งขันของเด็กในพื้นที่ตำบลโนนท่อม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจัดทำป้าย ค่าจ้างเหมาจัดทำโฆษณา ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มและอื่นๆ ที่จำเป็น	(มี.ย.-ก.ย.๖๗)	✓			๖๐,๐๐๐	-	-	๕๔,๙๕๒	๕,๐๐๘	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ	
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ขนมต่างๆ ของรางวัล วัสดุของเล่น	ม.ค.๖๗	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๗,๘๘๐	-	๑๓๒,๑๘๐	๒๐	
๓	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และห่างไกลยาเสพติด สำหรับเด็ก และเยาวชนตำบลโนนหอม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจัดทำป้าย ค่าจ้างเหมา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	(มี.ย.-ส.ค.๖๗)	✓			๒๐,๐๐๐	๖,๗๐๐	-	๑๓,๓๐๐	๕,๕๗๓	
๔	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	(ก.พ.-ส.ค.๖๗)	✓			๕,๐๐๐	-	-	๔,๘๕๒	๑๔๘	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)	✓			๑๑๙,๓๕๐	-	-	๔๖,๘๐๔	๗๒,๕๔๖	
๖	โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีไทย ปล่อยขบวนเรือแข่งวันของรัฐบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	(มี.ย.-ก.ค.๖๗)	✓			๒,๐๐๐	-	-	๑,๓๓๒	๖๖๘,๐๐	
๗	ค่าอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)	✓			๗๔๑,๘๘๘	-	-	๔๙๒,๖๕๖	๒๔๙,๒๓๒	๒๔๙,๒๓๒

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนสด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ	
๘	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนในสังกัด สทฐ.เขตตำบลโนนหอม	เพื่อถ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)	✓			๑,๘๐๓,๐๐๐	-	-	๑,๖๑๐,๕๕๐	๑๙๒,๔๕๐	
<b>รวม ๘ โครงการ</b>				๘	-	-	๒,๙๐๑,๓๓๘	๒๔,๕๐๐	๐	๒,๓๕๑,๐๙๔	๕๒๕,๗๔๔	

๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบำรุงรักษาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

๓.๓ กลยุทธ์การบำบัดฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนสด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	โครงการ "รักษน้ำ รักษา รักษา แผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	(พ.ค.-ก.ค.๖๗)	✓			๕,๐๐๐	-	-	๙๓๒	๔,๐๐๘	
๒	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันปัญหาฝนละอองเพื่ออนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลโนนหอม	เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน	(เม.ย.-ก.ค.๖๗)	✓			๑๕,๐๐๐	๗,๙๐๐	-	๗๐๗	๙๓	
<b>รวม ๒ โครงการ</b>				๒	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	๗,๙๓๙	๔,๑๐๑	

๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบำรุงรักษาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม  
 ๓.๓ กลยุทธ์การบำบัดฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 (๒) แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนสด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ	
๑	โครงการรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลโนนหอม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	(มี.ย.-ก.ย.๖๗)	✓			๔๐,๐๐๐	๒๔,๔๐๐	-	๑๕,๕๓๒	๖๔	
<b>รวม ๑ โครงการ</b>				๑	-	-	๔๐,๐๐๐	๒๔,๔๐๐	-	๑๕,๕๓๒	๖๔	

๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบำรุงรักษาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม  
 ๓.๔ กลยุทธ์ส่งเสริม บำรุงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม  
 (๑) แผนงานงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนสด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ	
๑	อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลมาฆปุริมีศรีปราจีน	อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลมาฆปุริมีศรีปราจีน	(ม.ค.-ก.พ.๖๗)	✓			-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	
<b>รวม ๑ โครงการ</b>				๑	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	

๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและธรรมาภิบาล

๔.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนสด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ	
๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๔๑๙,๖๗๐	๒,๓๓๐	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)	✓			๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	๑๖๓,๘๙๐	๑,๑๑๐	
๓	โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	(ม.ค.-ส.ค.๖๗)	✓			๑๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	-	
๔	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างสถาบันการศึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจประชาชนผู้รับบริการ	(ก.ค.-ก.ย.๖๗)	✓			๑๘,๐๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	
๕	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	(ม.ค.-เม.ย.๖๗)	✓			-	๖,๓๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๓,๖๒๙,๙๐	๗๐,๑๐	
<b>รวม ๕ โครงการ</b>				๕	-	-	๕๖๘,๐๐๐	๗๕,๓๐๐	๑๘๕,๐๐๐	๖๗๒,๑๘๙,๙๐	๖,๕๑๐,๑๐	

๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและธรรมาภิบาล

๔.๒ กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชน

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม สำหรับเด็กและเยาวชน ตำบลโนนหอม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	(มี.ย.-ส.ค.๖๗)	✓			๒๐,๐๐๐	-	-	๗,๓๒๗	๑๒,๖๗๓	
๒	โครงการบูรณาการผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กวัดประชาสามัคคี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชาสามัคคี	(พ.ค.-มิ.ย.๖๗)	✓			๒,๐๐๐	-	-	๔๓๒	๑,๕๖๘	
	<b>รวม ๒ โครงการ</b>			<b>๒</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๒๒,๐๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๘,๗๕๙</b>	<b>๑๓,๘๔๑</b>	

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑.๔ กลยุทธ์ การสนับสนุนการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนสด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๑	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๕ บ้านพากห้วย (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และตามแบบที่ อบต. กำหนด)	(ก.ค.- ก.ย.๖๗)	✓			๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔๙๙,๑๕๕	๘๔๕	
๒	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๗ บ้านดงยาง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และตามแบบที่ อบต. กำหนด)	(ก.ค.- ก.ย.๖๗)	✓			๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔๙๙,๖๐๐	๔๐๐	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ	
๓	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๙ บ้านขอม (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและตามแบบที่ อบต. กำหนด)	(ก.ค.- ก.ย.๖๗)	✓			๕๐๐,๐๐๐	-	-	๔๙๙,๗๕๕	๒๔๕	
๔	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงแฝก (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และตามแบบที่ อบต. กำหนด)	(ก.ค.- ก.ย.๖๗)	✓			๕๐๐,๐๐๐	-	-	๔๙๙,๖๕๐	๓๕๐	
<b>รวม ๔ โครงการ</b>				๔	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๙๙๘,๑๖๐	๑,๘๕๐	

๒. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๑	เครื่องทำน้ำเย็นแบบท่อ	เครื่องทำน้ำเย็น แบบท่อท่อประปา ขนาด ๑ ก๊อก จำนวน ๑ เครื่อง มี รายละเอียดดังนี้ ๑.ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทำด้วยสแตนเลส โลหะไม่เป็นสนิม ๒.ถังบรรจุน้ำภายใน ทำด้วยสแตนเลส เกรด ๓๐๔ ไร้สารตะกั่ว ๓.มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ ๔.มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ ๕.ใช้ไฟฟ้า AC ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ ๖.ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง อุปกรณ์การติดตั้ง เช่น เบรกเกอร์กันดูดและไมรวมเครื่องกรองน้ำ(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ)	(พ.ย.๖๖-ธ.ค.๖๖)	✓			-	๑๒,๘๐๐	๔,๓๙๕	๘,๔๐๕		
๒	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีลักษณะ หัวจ่ายน้ำ จำนวน ๒ หัวก๊อก น้ำร้อนและน้ำเย็นเป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ)	(ส.ค.-ก.ย.๖๗)	✓			-	๖,๕๐๐	๔,๕๙๐	๑,๙๑๐		
๓	ผู้เขียน	ผู้เขียน จำนวน ๑ ผู้ โดยมีคุณลักษณะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙ คิวบิกฟุต รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ	(ส.ค.-ก.ย.๖๗)	✓			-	๑๓,๐๐๐	๑๒,๒๙๐	๗๑๐		
	<b>รวม ๓ โครงการ</b>			๓	-	-	-	๓๒,๓๐๐	๒๑,๒๗๕	๑๑,๐๒๕		

๓. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)						หมายเหตุ	
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ โอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ			
๑	ถังเก็บน้ำ รุันทรงถ้วย	ถังเก็บน้ำ รุันทรงถ้วย ขนาดความจุ ๑,๐๐๐ลิตร จำนวน ๙๖ ถัง	(พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗)	✓			-	-	๔๙๙,๒๐๐	๔๙๙,๒๐๐	-	๔๙๙,๒๐๐	-	
๒	ชุดโซฟารับแขกแบบแยกส่วนพร้อมโต๊ะกลาง	ชุดโซฟารับแขกแบบแยกส่วนพร้อมโต๊ะ กลางประกอบด้วย โซฟาด้วยาว ๓ ที่นั่ง จำนวน ๑ ตัว โซฟาด้วนสั้น ๑ ที่นั่ง จา นวน ๒ ตัว โต๊ะกลาง ๑ ตัว	(ส.ค.-ก.ย.๖๗)	✓			-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐	-	
๓	เก้าอี้แถว ๓ ที่นั่ง	เก้าอี้แถว ๓ ที่นั่ง จำนวน ๒ แถว ราคา แถว ๖,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ คานที่นั่ง โครงขาและเท้าแขน ทำจาก เหล็ก(เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)	(ส.ค.-ก.ย.๖๗)	✓			-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐	-	
๔	เก้าอี้แถว ๔ ที่นั่ง	เก้าอี้แถว ๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ แถว ราคา แถว ๗,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ คานที่นั่ง โครงขาและเท้าแขน ทำจาก เหล็ก(เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)	(ส.ค.-ก.ย.๖๗)	✓			-	-	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	-	๗,๐๐๐	-	
๕	พัดลมตั้งพื้น	พัดลมตั้งพื้น จำนวน ๑ ตัว โดยมีลักษณะ ขนาดใบพัด ๑๘ นิ้ว สามารถปรับ ความแรงได้ ๓ ระดับ ปรับสายชัย-ขวา และหยุดการส่ายได้(เป็นครุภัณฑ์นอก บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ)	(ส.ค.-ก.ย.๖๗)	✓			-	-	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	-	๑,๖๕๐	๓๕๐	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)						หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๖	พัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล	พัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล ๖ แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ ๑๕๐๐ ไร่ สามารถปรับความแข็งแรงได้ ๓ ระดับ ปรับสายชัย-ชวา และหยุดการส่ายได้เป็นครั้งแรก (งบอุดหนุนงบประมาณ)	(ส.ค.-ก.ย.๖๗)	✓						๒,๘๐๐	๒,๘๕๐	๑๐	
<b>รวม ๖ โครงการ</b>				๖	-	-	-	-	-	๕๓๕,๐๐๐	๕๓๕,๖๕๐	๓๖๐	