

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค

(๑.) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ โอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านบางแสงจันทร์ กาดล ถึงถนนสี่เสน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ บ้านหอม ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร ลงอุกรณ์ให้ล่ทางทั้งสองข้าง เติ๋ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) ป้ายโครงการจำนวน ๒ ป้าย	(เม.ย.-มิ.ย.๖๗)		✓		๕๐๐,๐๐๐					๕๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ จากที่นายมงคล เพ็ชรกำจัด ถึงบ้านนายวิเชียร อินทนะเว (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๔ บ้านโนนหอม ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หน้าเอี๋ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงอุกรณ์ให้ล่ทางทั้งสองข้าง เติ๋ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) ป้ายโครงการจำนวน ๒ ป้าย	(เม.ย.-มิ.ย.๖๗)		✓		๒๑๗,๐๐๐					๒๑๗,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา ๓ บริเวณทางเข้าบ้านนายสันต์ ฉายอลาด หมู่ที่ ๔ บ้านโนนหอม ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หน้าเอี๋ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร ลงอุกรณ์ให้ล่ทางทั้งสองข้าง เติ๋ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	(เม.ย.-มิ.ย.๖๗)		✓		๑๖๙,๐๐๐					๑๖๙,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนสด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยังน้ำเตียว สายแยกทางเข้าบ้านนางนกอร เอ็มเอช หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่ายาว ต.บ้านเหล่ายาว อ.บ้านเหล่ายาว จ.จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางทั้งสองข้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต. กาทนด)	(เม.ย.-มิ.ย.๖๗)			✓	๓๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	๓๗๕,๐๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสุทวิ บริเวณหน้าบ้านนายสมบัติ ทรัพย์มัน หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งตะลุงทุก ตำบลโนนหอม อ.บ้านเหล่ายาว จ.จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คล.ส. ไม่น้อยกว่า ๘๓๖ ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางทั้งสองข้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต. กาทนด) ป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย	(เม.ย.-มิ.ย.๖๗)			✓	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่ายาว ตำบลโนนหอม อ.บ้านเหล่ายาว จ.จังหวัดปราจีนบุรี	ติดตั้งท่อระบาย ตามมาตรฐานท่อระบายน้ำ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย	(เม.ย.-มิ.ย.๖๗)			✓	๑๔๕,๕๐๐	-	-	-	-	๑๔๕,๕๐๐	
๗	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนหอม ตำบลโนนหอม อ.บ้านเหล่ายาว จ.จังหวัดปราจีนบุรี	ปรับปรุงท่อระบาย ตามมาตรฐานท่อระบายน้ำ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ย.๑๒๕๖๔	(เม.ย.-มิ.ย.๖๗)			✓	๑๒๖,๐๐๐	-	-	-	-	๑๒๖,๐๐๐	
๘	โครงการต่อเติมโรงจอดรถสำหรับใช้ เป็นห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม	ต่อเติมโรงจอดรถสำหรับใช้เป็นที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม	(เม.ย.-มิ.ย.๖๗)			✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๙	โครงการชีวเอนไลท์ผลิตจากขอยโคสวางไปถนนสุวรรณศร(ใหม่) หมู่ที่ ๗ บ้านดงยาง ต.โนนหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๕ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร(ตามแบบ อบต.ก้าหนด)	(๕.ค.๖๖-ก.พ.๖๗)	✓					๔๙๖,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑๒,๐๐๐		
๑๐	โครงการชีวเอนไลท์ผลิตจากถ่านหินสายพากห้วย-โคกสว่าง หมู่ที่ ๕ บ้านพากห้วย ต.โนนหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๕ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร(ตามแบบ อบต.ก้าหนด)	(๕.ค.๖๖-ก.พ.๖๗)	✓					๔๙๖,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑๒,๐๐๐		
๑๑	โครงการก่อสร้างเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสุขทวี บริเวณหน้าสำนักสงฆ์วัดกลางปราจีนบุรี หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งตะลู่มุก ต.โนนหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ก้าหนด)	(๓.ค.๖๗-ก.พ.๖๗)	✓					๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอำพร ชุนสี(ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งไม้ค่าง ต.โนนหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร และลงลูกรังทั้งสองข้างทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร(ตามแบบ อบต.ก้าหนด)	(๓.ค.๖๗-ก.พ.๖๗)	✓					๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข่างบ้านนางผ่องศรี กลินสุคนธ์(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงแฝก ต.โนนหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร และลงลูกรังทั้งสองข้างทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร(ตามแบบ อบต.ก้าหนด)	(๓.ค.๖๗-ก.พ.๖๗)	✓					๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนสด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางจันทน์ อัมพพิชิตวิวัฒน์(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าบุตร ต.โนนหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร และลงลูกรังทั้งสองข้างทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร(ตามแบบ อบต. กิ่งหนาด)	(ม.ค.๖๗-ก.พ.๖๗)	✓					๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแรด(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านโนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร และลงลูกรังทั้งสองข้างทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร(ตามแบบ อบต. กิ่งหนาด)	(ม.ค.๖๗-ก.พ.๖๗)	✓					๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	
<b>รวม ๑๕ โครงการ</b>				๗		๘		๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑,๐๐๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน

๑.๒ กลยุทธ์การสนับสนุนการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑.) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	(ธ.ค.๖๖-เม.ย.๖๗)	✓			-	-	๒๐,๐๐๐	๗,๔๓๒	๑๒,๕๖๘	
๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกันระดับ อัครศึกษณ์เยาวชนในตำบลโนนหอม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม การป้องกันระดับอัครศึกษณ์เยาวชนในตำบลโนนหอม ที่ควรทราบและมีส่วนร่วม	(มิ.ย.-ก.ย.๖๗)			✓	-	-	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ จัดอาสาพระราชทานฯ ฯลฯ	(พ.ค.-ก.ย.๖๗)			✓	-	-	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	
<b>รวม ๓ โครงการ</b>				๑		๒	-	-	๙๐,๐๐๐	๗,๔๓๒	๘๒,๕๖๘	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน

๑.๓ กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชน

(๑.) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลโนนหอม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพตำบลโนนหอม เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร หรือวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ	(มี.ย.-ก.ค.๖๗)			✓	๒๐,๐๐๐	-				๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาหมู่บ้าน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	(ก.พ.-เม.ย.๖๗)	✓			๒๐,๐๐๐	-			๑๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐	
<b>รวม ๒ โครงการ</b>				-	๑	๑	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๔,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ตำบลโนนหอม	ดำเนินการส่งเสริมและช่วยเหลือความ เป็นอยู่	(ม.ค.-ก.ย.๖๗)	✓			๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	
<b>รวม ๑ โครงการ</b>				๑	-	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน

๑.๓ กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชน

(๓) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ			
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด่านยาเสพติดตำบลโนนหอม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาด่านยาเสพติด	(มี.ย.-ก.ค.๖๗)	✓				๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	
<b>รวม ๑ โครงการ</b>				-	๑	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน

๑.๔ กลยุทธ์การสนับสนุนการสาธารณสุขป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ			
๑	โครงการสัปดาห์ลดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ชีวิตดีขึ้นให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่	(เม.ย.-ก.ค.๖๗)	✓				๕๐,๐๐๐	-	-	๕๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	
<b>รวม ๑ โครงการ</b>				-	๑	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน

๑.๕ กอ掖ุทธส์ส่งเสริมการศึษาและพัฒนาการเรัยนรู้

(๑) แผนงานสังคสมงคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนสด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโนนหอม	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านความรู้ ร่างกาย และจิตใจ ให้ดียิ่งขึ้น	(พ.ค.-ส.ค.๖๗)			✓	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ	เพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านความรู้ ร่างกายและจิตใจ	(พ.ค.-ส.ค.๖๗)			✓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	
<b>รวม ๒ โครงการ</b>													
				-	-	๒	๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	๙๐,๐๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน

๑.๖ กอ掖ุทธส์การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนสด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	(ก.ค.-ก.ย.๖๗)			✓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย นอกสถานที่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	(๑.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)			✓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	
<b>รวม ๒ โครงการ</b>													
				-	-	๒	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบำรุงรักษาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชน

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาที่อนุมัติ	งบประมาที่โอนลด	งบประมาที่โอนเพิ่ม	งบประมาที่ใช้จ่าย	งบประมาคงเหลือ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)	✓			๖,๐๗๖,๐๐๐	-	-	๒,๗๙๖,๑๐๐	๓,๒๗๙,๙๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)	✓			๑,๔๐๘,๘๐๐	-	-	๕๙๔,๔๐๐	๘๑๔,๔๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ที่แพ้ที่ได้รับรองว่าเป็นผู้ติดเชื้อ และได้มาแสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)	✓			๕๘,๐๐๐	-	-	๒๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	
<b>รวม ๓ โครงการ</b>						๓	๗,๕๔๒,๘๐๐	-	-	๓,๔๑๔,๕๐๐	๕,๑๒๘,๓๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบำรุงรักษาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาที่อนุมัติ	งบประมาที่โอนลด	งบประมาที่โอนเพิ่ม	งบประมาที่ใช้จ่าย	งบประมาคงเหลือ		
๑	โครงการฝึกอบรมเด็ก เยาวชน เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ของเด็กในพื้นที่ตำบลโนนหอม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจัดทำป้าย ค่าจ้างเหมาจัดทำโฆษณา ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มและอื่นๆ ที่จำเป็น	(มี.ย.-ส.ค.๖๗)			✓	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ	
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ขนมต่างๆ ของรางวัล วัสดุของเล่น	ม.ค.๖๗	✓			๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๓๒,๑๘๐	๑๗,๘๒๐	
๓	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และห่างไกลยาเสพติด สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลโนนหอม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจัดทำป้าย ค่าจ้างเหมา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	(มิ.ย.-ส.ค.๖๗)	✓			๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	
๔	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	(ก.พ.-ส.ค.๖๗)	✓			๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)		✓		๑๑๙,๓๕๐	-	-	๑๖,๓๐๘	๑๐๓,๐๔๒	
๖	โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีไทย ปรากฏท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง และตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	(มิ.ย.-ก.ค.๖๗)	✓			๒,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	
๗	ค่าอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)	✓			๗๔๑,๙๘๘	-	-	๑๔๒,๕๔๘.๐๖	๕๙๙,๔๓๙.๙๔	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณโอนตัด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๘	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.เขตตำบลโนนหอม	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของกองการบริหารส่วนตำบลโนนหอม	(ค.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)	✓			๑,๘๐๓,๐๐๐	-	๗๙๖,๙๕๐		๑,๐๐๖,๐๕๐	
<b>รวม ๘ โครงการ</b>				๑	๓	๔	๒,๙๐๑,๓๓๘	๐	๑,๐๘๗,๙๘๖	๐	๑,๘๑๓,๓๕๒	

๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบำรุงรักษาวัดธรรมสิ่งแวดล้อม

๓.๓ กลยุทธ์การบำบัดฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณโอนตัด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการ "รักษน้ำ รักษา ไร่นา รักษา ไร่นา" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	(พ.ค.-ก.ค.๖๗)			✓	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	
๒	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันปัญหาฝุนละอองเพื่ออนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลโนนหอม	เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน	(เม.ย.-ก.ค.๖๗)			✓	๑๕,๐๐๐	-	-	-	๑๕,๐๐๐	
<b>รวม ๒ โครงการ</b>				-	-	๒	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบำรุงรักษาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

๓.๓ กลยุทธ์การบำบัดฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒.) แผนงานทะเลและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนสด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลหนองหอม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ	(มี.ย.-ก.ย.๖๗)			✓	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	
<b>รวม ๑ โครงการ</b>							๕๐,๐๐๐	-	-	-	๐	๕๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบำรุงรักษาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

๓.๔ กลยุทธ์ส่งเสริม บำรุงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนสด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๑	อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลมาฆปุรณิม์ศรีปราจีน	อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลมาฆปุรณิม์ศรีปราจีน	(ม.ค.-ก.พ.๖๗)	✓			-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	
<b>รวม ๑ โครงการ</b>							-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	

๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและธรรมาภิบาล

๔.๑. กลยุทธ์ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)	✓			๓๐๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	๔๑๙,๖๗๐	๓๐,๓๓๐		
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)			✓	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐		
๓	โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	(ม.ค.-ส.ค.๖๗)			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐		
๔	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างสถาบันการศึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจประชาชนผู้รับบริการ	(ก.ค.-ก.ย.๖๗)			✓	๑๘,๐๐๐	-	-	-	๑๘,๐๐๐		
๕	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	(ม.ค.-เม.ย.๖๗)	✓			๒๐,๐๐๐	-	-	๑๓,๖๒๙,๕๐	๖,๓๗๐,๕๐		
<b>รวม ๕ โครงการ</b>								๕๘๘,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	๕๓๓,๖๒๙,๕๐	๓๐๕,๗๐๐,๑๐	

๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและธรรมาภิบาล

๔.๒ กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชน  
(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ โอนตัด	งบประมาณ โอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ		
๑	โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม สำหรับเด็กและเยาวชน ตำบลโนนหอม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	(มี.ย.-ส.ค.๖๗)			✓	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กวัดประชาสามัคคี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสามัคคี	(พ.ค.-มิ.ย.๖๗)			✓	๒,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐	
	<b>รวม ๒ โครงการ</b>			-	-	๒	๒๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๒,๐๐๐	

๑. ประเภททรัพย์สินคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑.๔ กลยุทธ์ การสนับสนุนการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ			
๑	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๕ บ้านพากห้วย (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และตามแบบที่ อบต. กำหนด)	(ก.ค.-ส.ค.๖๗)			✓	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	
๒	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๗ บ้านดงยาง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และตามแบบที่ อบต. กำหนด)	(ก.ค.-ส.ค.๖๗)			✓	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณโอนคลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ			
๓	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๘ บ้านจอม (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและตามแบบที่ อบต. กำหนด)	(ก.ค.-ส.ค.๖๗)			✓	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	
๔	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงแฝก (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และตามแบบที่ อบต. กำนหนด)	(พ.ค.-มิ.ย.๖๗)			✓	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	
รวม ๔ โครงการ				-	-	๔	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐

๒. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ	
๑	เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ	เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อประปา ขนาด ๑ กิกอ จำนวน ๑ เครื่อง มี รายละเอียดดังนี้ ๑.ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทำด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม ๒.ถังบรรจุน้ำภายในทำด้วยสแตนเลส เกรด ๓๐๔ ไร้สารตะกั่ว ๓.มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ ๔.มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ ๕.ใช้ไฟฟ้า AC ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ ๖.ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง อุปกรณ์การติดตั้ง เช่น เบรคเกอร์กันดูดและไมรวมเครื่องกรองน้ำ(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)	(พ.ย.๖๖-ธ.ค.๖๖)	✓					๑๒,๘๐๐	๔,๓๙๕	๘,๔๐๕	
๒	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง รายละเอียดดังนี้ ๑.เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ๒.เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า ๓.ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี ๔.พร้อมใบมีด(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)	(พ.ย.๖๖-ธ.ค.๖๖)	✓					๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐		
<b>รวม ๒ โครงการ</b>				๒	-	-	-	-	๓๑,๘๐๐	๒๓,๓๙๕	๘,๔๐๕	

๓. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)						หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ			
๑	ผู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	ผู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ ผู้เหล็ก ๓ ชั้น ขนาด ๕ ฟุต - ประตูบานเลื่อนกระจก มือจับฝั่ง - มีกุญแจล็อค - มีแผ่นปรับระดับ ๒ แผ่น(เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)	(พ.ย.๖๖-ธ.ค.๖๖)	✓					๕,๗๐๐		๕,๗๐๐			
๒	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ พนักพิงบุวม - ปรับระดับการนั่งขึ้น - ลงได้ - ขามีล้อ - ตัวเก้าอี้สามารถหมุนได้ (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)	(พ.ย.๖๖-ธ.ค.๖๖)	✓						๒,๙๕๐		๒,๙๕๐		
๓	ถังเก็บน้ำ รุ้นทรงถ้วย	ถังเก็บน้ำ รุ้นทรงถ้วย ขนาดความจุ ๑,๐๐๐ลิตร จำนวน ๙๖ ถัง	(พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗)	✓						๔๙๙,๒๐๐		๔๙๙,๒๐๐		
<b>รวม ๓ โครงการ</b>				๓	-	-	-	-	๕,๗๐๐	๒,๙๕๐	๔๙๙,๒๐๐	๕๐๗,๘๕๐		๐

