



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลไนนท์อม
อำเภอเมืองปราชญ์บุรี จังหวัดปราชญ์บุรี

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
- บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินงาน	๑
- รายงานผลการดำเนินงาน	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน	๖
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือน	๑๗
๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบำรุงรักษาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม	๑๘
๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและธรรมาภิบาล	๒๓

บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน	๔๕	๑๑	๑๔	๒๐	๘,๕๑๕,๔๓๙.๐๐	-	-	๒,๑๙๙,๘๕๙.๘๘๑	๖,๓๑๕,๕๗๙.๒๐	
คิดเป็นร้อยละ		๒๔.๔๔	๓๑.๑๑	๔๔.๔๕				๗๔.๑๗		
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือน	๑	-	-	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	
คิดเป็นร้อยละ		-	-	๑๐๐.๐๐				๑๐๐.๐๐		
๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบำรุงรักษาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม	๒๓	๒	๘	๑๓	๙,๒๒๐,๕๘๑.๐๐	-	-	๔,๐๓๘,๑๑๑.๐๐	๕,๑๘๒,๔๗๐.๐๐	
คิดเป็นร้อยละ		๘.๗๐	๓๔.๗๘	๕๖.๕๒			๐.๕๒	๔๓.๗๙	๕๕.๐๘	
๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและธรรมาภิบาล	๔๗	-	๒๒	๒๕	๒,๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๔๕๙,๙๐๘.๘๘๑	๑,๙๘๐,๙๙๑.๐๐	
คิดเป็นร้อยละ		-	๕๖.๘๑	๕๓.๑๙		๑.๐๐	๑๙.๖๑	๑๙.๘๗	๘๑.๔๑	
รวมทั้งสิ้น	๑๑๖	๑๓	๔๔	๕๙	๒๐,๐๙๑,๐๒๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๘๗,๕๘๐.๐๐	๖,๖๙๗,๘๗๙.๖๒	๑๓,๓๑๓,๕๗๐.๒๐	
คิดเป็นร้อยละทั้งสิ้น		๑๑.๒๑	๓๗.๙๓	๕๐.๘๖		๐.๐๗	๐.๔๔	๓๓.๓๔	๖๖.๒๗	

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่อนุมัติ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย				
		จำนวน	มูลค่า						งบประมาณ	คงเหลือ			
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน													
๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๑	-	๑	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๖,๘๗๕.๐๐	-	-	๔๓,๑๒๕.๐๐		
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๗	๒	๑	๔	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๘๖,๐๘๐.๐๐	-	-	๑๒๕,๙๒๐.๐๐		
๑.๓ แผนงานสาธารณสุข	๔	-	๓	๑	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	๒๖๕,๐๐๐.๐๐		
๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๖	-	๑	๕	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	๑๑๐,๐๐๐.๐๐		
๑.๕ แผนงานเกษตรและชุมชน													
๑.๕.๑ งบประมาณประจำปี	๑๑	๓	๒	๖	๓,๓๘๘,๔๓๙.๐๐	-	-	๕๕๓,๕๐๔.๘๑	-	-	๒,๘๓๔,๙๓๔.๒๐		
๑.๕.๒ งบจ่ายขาดเงินสะสม	๑๐	๔	๖	๐	๓,๗๐๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๙๙๘,๗๐๐	-	-	๒,๗๐๖,๓๐๐		
๑.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	-	-	๒	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐		
๑.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๔	๒	-	๒	๗๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๔๔,๗๐๐.๐๐	-	-	๒๐๐,๓๐๐.๐๐		
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑	๔๕	๑๑	๑๔	๒๐	๘,๕๑๕,๔๓๙.๐๐	-	-	๒,๑๙๙,๘๕๙.๘๑	-	-	๖,๓๑๕,๕๗๙.๒๐		
คิดเป็นร้อยละ		๒๔.๔๔	๓๑.๑๑	๔๔.๔๔				๒๕.๘๓			๗๔.๑๗		

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่อนุมัติ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ							
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ				
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือน													
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	-	-	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐								
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒	๑	-	-	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐								
คิดเป็นร้อยละ		-	-	๑๐๐.๐๐					-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
									-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่อนุมัติ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการดำเนินงาน		โอนลด		โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ						ยังไม่ดำเนินการ	
๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบำรุงรักษาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม										
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๑๔	-	๕	๙	๒,๓๙๒,๒๗๒.๐๐	-	๔๗,๕๘๐.๐๐	๘๓๓,๕๙๓.๐๐	๑,๕๑๑,๐๙๙.๐๐	
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข	๒	๑	-	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๔,๐๓๐.๐๐		
๓.๓ แผนงานศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ	๓	-	-	๓	๕๐,๐๐๐.๐๐			-	๕๐,๐๐๐.๐๐	
๓.๔ แผนงานงบกลาง	๔	๑	๓	-	๖,๖๗๘,๓๐๙.๐๐	-	-	๓,๑๖๐,๔๘๘.๐๐	๓,๕๑๗,๘๒๑.๐๐	
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓	๒๓	๒	๘	๑๓	๙,๒๒๐,๕๘๑.๐๐	-	๕๗,๕๘๐.๐๐	๘,๐๓๘,๑๑๑.๐๐	๑,๑๘๒,๘๙๐.๐๐	
คิดเป็นร้อยละ		๘.๗๐	๓๔.๗๘	๕๖.๕๒		-	๐.๕๒	๘๓.๗๙	๕๕.๐๘	

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่อนุมัติ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	โอนลด		โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ				
										ดําเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่	
๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและธรรมาภิบาล													
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๑๘	-	๑๑	๗	๑,๓๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๓๑,๗๘๑.๐๐	๑,๐๗๑,๒๑๘.๐๐					
๔.๒ แผนงานบริหารงานคลัง	๙	-	๕	๔	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๖,๐๐๐.๐๐					
๔.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	-	-	๒	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐					
๔.๔ แผนงานการศึกษา	๕	-	๑	๔	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕๕,๐๐๐.๐๐					
๔.๕ แผนงานการสังคมสงเคราะห์	๒	-	-	๒	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐					
๔.๖ แผนงานเด็กและชุมชน	๗	-	๔	๓	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๕,๐๐๐.๐๐					
๔.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	-	๑	๓	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๓๕,๐๐๐.๐๐					
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔	๔๗	๐	๒๒	๒๕	๒,๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒,๓๑๕,๐๐๐.๐๐					
คิดเป็นร้อยละ		-	๔๖.๘๑	๕๓.๑๙		๑	๑.๗๑	๑๙.๖๑					

.....

รายงานสรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		✓		๖๐,๐๐๐	-	-	๑๖,๘๗๕	๔๓,๑๒๕	
	รวม ๑		๑		๖๐,๐๐๐	-	-	๑๖,๘๗๕	๔๓,๑๒๕	

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	ค่าจ้างเหมาติดตั้งกระจกโคงจระจกร			✓	๑๗,๕๐๐	-	-	-	๑๗,๕๐๐	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ จัดอาสาพระราชทาน	✓			๑๐๐,๐๐๐	-	-	๗๕,๐๘๐	๒๔,๙๒๐	

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ			✓	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐		
๔	โครงการฝึกอบรมการป้องกันระวังอัคคีภัยแก่เยาวชนในตำบลโนนหอม			✓	๑๕,๐๐๐	-	-	-	๑๕,๐๐๐		
๕	วัสดุเครื่องแต่งกาย	✓			๓๑,๐๐๐	-	-	๑๑,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		
๖	วัสดุดับเพลิง			✓	๑๘,๕๐๐	-	-	-	๑๘,๕๐๐		
๗	วัสดุสนาม		✓		๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐		
	รวม ๗ โครงการ	๒	๑	๔	๒๑๒,๐๐๐	-	-	๘๖,๐๘๐	๑๒๕,๙๒๐		

๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐			✓	๑๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๖๐,๐๐๐	

๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๒	สำรวจข้อมูลสัตว์และชิ้นพะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯลฯ	✓			๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเอกเรือหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมหลวงศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	✓			๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	
๔	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			✓	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	
	รวม ๔ โครงการ	-	๓	๑	๒๖๕,๐๐๐	-	-	-	๒๖๕,๐๐๐	

๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					หมายเหตุ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลโนนหอม	✓			๖๐,๐๐๐	-	-	-	๖๐,๐๐๐		
๒	โครงการวิจัยเรียน วิทยุไร่ ร้อยไร่ ไม่ให้เสีย ตำบลโนนหอม			✓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐		
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการจิต สติสร้างกายแข็งแรงในตำบลโนนหอม			✓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐		
๔	โครงการสร้างสัมพันธ์ภาพในครอบครัว ตำบลโนนหอม			✓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐		
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลโนนหอม			✓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐		
๖	โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของบทบาทสตรีตำบลโนนหอม			✓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐		
รวม ๖ โครงการ				-	๑	๕	๑๑๐,๐๐๐	-	-	๑๑๐,๐๐๐	

๑.๕ แผนงานพิเศษและชุมชน

๑.๕.๑ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	โครงการสถานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงรถเก่า ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (ตามแบบที่ อบต.กักหนุด)	✓			๓๐,๐๐๐	-	-	๖๙,๓๐๐	๓๐๐	
๒	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน		✓		๑๐,๐๐๐	-	-	-		๑๐,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายข้างสวนนายเที่ยง อัมพพินีวรรณ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	✓			๒๐๘,๖๐๐	-	-	๒๐๘,๐๐๐		๖๐๐
๔	โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งห้องเหล็กเก็บน้ำ (ท.๕ - ๐๗) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี			✓	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-		๕๐๐,๐๐๐

๑.๕ แผนงานเกษตรและชุมชน

๑.๕.๑ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๕	โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งท่อถึงเหล็กเก็บน้ำ (ท.๕ - ท.๗) หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี			✓	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐		
๖	โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งท่อถึงเหล็กเก็บน้ำ (ท.๕ - ท.๗) หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี		✓		๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐		
๗	โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งท่อถึงเหล็กเก็บน้ำ (ท.๕ - ท.๗) หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี			✓	๔๖๐,๓๐๐	-	-	-	๔๖๐,๓๐๐		
๘	โครงการติดตั้งท่อกระจายน้ำประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี			✓	๗๐,๐๐๐	-	-	-	๗๐,๐๐๐		

๑.๕ แผนงานเฉพาะและชุมชน

๑.๕.๑ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					หมายเหตุ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนสด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๙	โครงการติดตั้งท่อถังเหล็กเก็บน้ำ (ท. ๕ - ท.๗) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี			✓	๒๘๙,๓๐๐	-	-	-	๒๘๙,๓๐๐		
๑๐	โครงการปูแอสฟัลท์ติก ถนนสายโคกสว่าง ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี			✓	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐		
๑๑	โครงการอุดหนุนขยายไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยข้างบ้านนายชินทร สุวรรณแตมีย์ ถึงบ้านนางศุภลักษณ์ ทรัพย์มันหมู่ที่ ๘ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	✓			๒๓๙,๘๓๙	-	-	๒๓๙,๘๐๔.๘๑	๔,๐๓๔.๑๙		
รวม ๑๑ โครงการ		๓	๒	๑	๓,๓๘๘,๔๓๙	-	-	๕๕๓,๕๐๔.๘๑	๒,๘๓๔,๙๓๔.๒๐		

๑.๕ แผนงานทะเลและชุมชน

๑.๕.๑ งบประมาณเงินสะสม ปี ๒๕๖๔

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					หมายเหตุ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ช่างโรงเรียนประสานรังสรรค์ จากที่นายมงคล เพชรกำจัด ถึงหน้าบ้านนายวิเชียร อินทเว (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๔ บ้านโนนหอม		✓		๓๘๐,๐๐๐	-	-		๓๘๐,๐๐๐		
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากถนนพาท้าย - โคกสว่าง ถึงถนนสายบ้านนางสนธิ ชัยฤทธิ์ หมู่ที่ ๕ บ้านพาท้าย		✓		๔๕๐,๐๐๐	-	-		๔๕๐,๐๐๐		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเลิศ ช่างศรี ขอย หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าบุตร	✓			๕๐๐,๐๐๐	-	-		๕๐๐,๐๐๐		อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้านนางสาวเดือนเพ็ญ นกน้อย ถึงหน้าบ้านนางผอบ เกตุประสม หมู่ที่ ๗ บ้านดงยาง		✓		๒๒๕,๐๐๐	-	-		๒๒๕,๐๐๐		

๑.๕ แผนงานพิเศษและชุมชน

๑.๕.๑ งบประมาณเงินสะสม ปี ๒๕๖๔

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					หมายเหตุ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๕	โครงการเสริมถนนลูกรัง สายเกาะงัว ถึงวัดประชาวาสอัมพวัน หมู่ที่ ๗ บ้านดงยาง	✓			๒๒๐,๐๐๐	-	-		๒๒๐,๐๐๐		
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายข้างบ้านนางแสงจันทร์ กาดล หมู่ที่ ๘ บ้านขอม	✓			๒๗๐,๐๐๐	-	-		๒๗๐,๐๐๐		
๗	โครงการย้ายห้องเหล็กประจำหมู่บ้าน พร้อมเทฐานราก จากหน้าบ้านนายชินนทร์ สุวรรณเดมีย์ ไปติดตั้งบริเวณข้างบ้านนางต้อย เมี้ยนรธา หมู่ที่ ๘ บ้านขอม	✓			๑๖๐,๐๐๐	-	-		๑๖๐,๐๐๐		
๘	โครงการปูผิวแอสฟัลติก ถนนสายทางเข้าหมู่บ้าน ช้างศาลา อเนกประสงค์ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งไม้ค่าง	✓			๕๐๐,๐๐๐			๔๙๙,๕๐๐	๕๐๐		

๑.๕ แผนงานทะเลและชุมชน

๑.๕.๑ งบประมาณเงินสะสม ปี ๒๕๖๔

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					หมายเหตุ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
											๔
๙	โครงการผิวแอสฟัลติก ถนนสายข้างโรงงานอินทอนิกค์ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงแฝก	✓			๕๐๐,๐๐๐			๔๙๙,๒๐๐	๘๐๐		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายนัน พรหมโคตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งตะลุงทุก	✓			๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐		อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง
รวม ๑๐ โครงการ		๔	๖	๐	๓,๗๐๕,๐๐๐	-	-	๙๕๘,๗๐๐.๐๐	๒,๗๐๖,๓๐๐.๐๐		

๑.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					หมายเหตุ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
											๒
๑	คำสั่งับสนุน ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด			✓	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐		
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด			✓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐		
รวม ๒ โครงการ		-	-	๒	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐		

๑.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					หมายเหตุ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๑	กีฬาต้านยาเสพติด			✓	๑๕๐,๐๐๐					๑๕๐,๐๐๐	
๒	วัสดุกีฬา			✓	๕๐,๐๐๐					๕๐,๐๐๐	
๓	ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			๕๐๐,๐๐๐				๔๙๙,๗๐๐	๓๐๐	
๔	ก่อสร้างสนามเบตอง	✓			๔๕,๐๐๐				๔๕,๐๐๐		
รวม ๔ โครงการ		๒	-	๒	๗๔๕,๐๐๐	-	-	-	๕๔๔,๗๐๐	๒๐๐,๓๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือน
 ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)			✓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	
รวม ๑ โครงการ					๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบำรุงรักษาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๑	วันเด็กแห่งชาติ			✓	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐		
๒	โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน		✓		๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐		
๓	โครงการฝึกอบรมเด็ก เยาวชน เพื่อป้องกันการจมน้ำตายของเด็กในพื้นที่ตำบลโนนหอม			✓	๔๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐,๐๐๐		
๔	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และห่างไกลยาเสพติด สำหรับเด็ก และเยาวชนตำบลโนนหอม			✓	๑๕,๐๐๐	-	-	-	๑๕,๐๐๐		
๕	ค่าการเรียนการสอน (รายหัว) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๒ - ๕ ปี)		✓		๒๒,๑๐๐	-	-	-	๒๒,๑๐๐		

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๖	ค่าจัดการศึกษา จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓ - ๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โนนหอม		✓		๑๑,๓๐๐	-	-	-	๑๑,๓๐๐	
๗	โครงการกิจกรรมวันสำคัญที่ทางราชการกำหนดและรัฐพิธีต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓	๓,๐๐๐	-	-	-	๓,๐๐๐	
๘	โครงการปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓	๑,๕๐๐	-	-	-	๑,๕๐๐	
๙	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	
๑๐	โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีไทยประเพณีท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียงและตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓	๒,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐	

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๑๑	วัสดุงานบ้านงานครัว			✓	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	
๑๒	อาหารเสริม (นม)		✓		๖๗๐,๖๗๒	-	-	๑๔๓,๔๗๓.๓๒	๕๒๗,๑๙๘.๖๘		
๑๓	อาหารกลางวัน		✓		๑,๔๑๑,๗๐๐	-	๔๗,๕๘๐	๖๙๐,๑๒๐	๖๗๔,๐๐๐		
๑๔	วัสดุการศึกษา			✓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐		
	รวม ๑๔ โครงการ	-	๕	๙	๒,๓๙๒,๒๗๒	๐	๔๗,๕๘๐	๘๓๓,๕๙๓	๑,๕๑๑,๐๙๙		

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) และการป้องกันควบคุมโรคใช้เลือดออกในพื่นที่ ตำบลโนนหอม	✓			๕๐,๐๐๐	-	-	๔๔,๐๓๐	๕,๙๗๐		

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						หมายเหตุ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
										๑		๑
๒	โครงการรณรงค์ส่งเสริมปลูก จิตสำนึกการบริหารจัดการขยะมูล ฝอยในพื้นที่ตำบลโนนหอม			✓	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	
รวม ๒ โครงการ		-	๑	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๕๔,๐๓๐	๕๕,๐๗๐

๓.๓ แผนงานศาสนาวัดชนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						หมายเหตุ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
										๑		๑
๑	ทำบุญวันขึ้นปีใหม่			✓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐
๒	งานประเพณีวัดชนธรรมอัน เนื่องมาจากวันสำคัญทางศาสนา			✓	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐
๓	อุดหนุนสำนักงานวัดชนธรรม จังหวัดปราจีนบุรี			✓	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐
รวม ๓ โครงการ		-	-	๓	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐

๓.๔ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		✓		๕,๓๒๔,๔๐๐	-	-	๒,๕๐๓,๓๐๐	๒,๘๑๖,๓๐๐		
๒	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ		✓		๑,๒๓๓,๖๐๐	-	-	๕๕๓,๔๐๐	๖๗๖,๒๐๐		
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		✓		๔๒,๐๐๐	-	-	๒๔,๐๐๐	๑๘,๐๐๐		
๔	รายจ่ายตามข้อผูกพัน สปสช.	✓			๓๘,๓๐๙	-	-	๓๑,๓๘๘	๖,๙๒๑		
รวม ๔ โครงการ		๑	๓	-	๖,๖๓๘,๓๐๙	-	-	๓,๑๖๐,๔๘๘	๓,๕๑๗,๘๒๑		

๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและธรรมาภิบาล

๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๑	รายได้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	✓			๑๒๕,๐๐๐	-	-	๒๙,๑๕๐	๙๕,๘๕๐		
๒	โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำ ชุมชน			✓	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐		
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐		
๔	จ้างเหมาสถาบันการศึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อ อบต.			✓	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐		
๕	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐		
๖	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคัดเลือกนิติกรรรมต่างๆ			✓	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐		
๗	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	✓			๒๐,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	๑๔,๖๑๖	๓๐,๓๘๔		
๘	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ สาธารณประโยชน์	✓			๑๐,๐๐๐	-	-	๘,๕๘๐	๑,๔๒๐		
๙	ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	✓			๘๐,๐๐๐	-	-	๑๗,๖๐๐	๖๒,๔๐๐		

๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑๐	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	✓			๑๕๐,๐๐๐	-	-	๔๑,๒๖๐.๙๑	๑๐๘,๗๓๙.๐๙	
๑๑	วัสดุสำนักงาน	✓			๑๐๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๙๕๖	๕๙,๐๔๔	
๑๒	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	✓			๑๐,๐๐๐	-	-	๕,๙๒๕	๔,๐๗๕	
๑๓	วัสดุงานบ้านงานครัว	✓			๒๐,๐๐๐	-	-	๑๖,๒๔๕	๓,๗๕๕	
๑๔	วัสดุก่อสร้าง			✓	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	
๑๕	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			✓	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	
๑๖	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	✓			๑๕๐,๐๐๐	-	-	๓๒๗๘๒.๙๐	๑๑๗,๒๑๗.๑๐	
๑๗	วัสดุการเกษตร	✓			๒๐,๐๐๐	-	-	๑๘,๐๕๓	๑,๙๔๗	
๑๘	วัสดุคอมพิวเตอร์	✓			๑๐๐,๐๐๐	-	-	๗๑,๙๓๐	๒๘,๐๗๐	
	รวม ๑๘ โครงการ	-	๑๑	๗	๑,๓๖๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๙๗,๐๙๘.๘๑	๘๔๕,๘๒๕	

๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนสด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑๐	คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม		✓		๑๕๐,๐๐๐	-	-	๔๑,๒๖๐.๙๑	๑๐๘,๗๓๙.๐๙	
๑๑	วัสดุสำนักงาน		✓		๑๐๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๙๕๖	๕๙,๐๔๔	
๑๒	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		✓		๑๐,๐๐๐	-	-	๕,๙๒๕	๔,๐๗๕	
๑๓	วัสดุงานบ้านงานครัว		✓		๒๐,๐๐๐	-	-	๑๖,๒๔๕	๓,๗๕๕	
๑๔	วัสดุก่อสร้าง			✓	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	
๑๕	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			✓	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	
๑๖	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		✓		๑๕๐,๐๐๐	-	-	๓๒๗๘๒.๙๐	๑๒๒,๒๑๗.๑๐	
๑๗	วัสดุการเกษตร		✓		๒๐,๐๐๐	-	-	๑๘,๐๕๓	๒,๙๔๗	
๑๘	วัสดุคอมพิวเตอร์		✓		๑๐๐,๐๐๐	-	-	๗๑,๙๓๐	๒๘,๐๗๐	
	รวม ๑๘ โครงการ	-	๑๑	๗	๑,๓๖๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕๗,๐๙๘.๘๑	๑,๐๗๒,๙๐๑	

๔.๒ แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	✓			๑๐,๐๐๐	-	-	๓,๗๐๘	๖,๒๙๒	
๒	ค่าจ้างเหมาบริการ			✓	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	
๓	ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ	✓			๕๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๘๘๐	๒๙,๑๒๐	
๔	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	✓			๑๕,๐๐๐	-	-	๑๒,๘๔๐	๒,๑๖๐	
๕	โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	
๖	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและใบอนุญาตต่างๆ			✓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	
๗	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	✓			๑๕,๐๐๐	-	-	๕,๖๓๒	๑๔,๓๖๘	
๘	วัสดุสำนักงาน			✓	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	
๙	วัสดุคอมพิวเตอร์	✓			๑๐,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๔,๑๐๐	๑๐,๙๐๐	
	รวม ๙ โครงการ	-	๕	๔	๒๒๐,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๔๗,๑๖๐	๑๘๗,๘๔๐	

๔.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ			✓	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	
๒	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			✓	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	
	รวม ๒ โครงการ	-	-	๒	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	

๔.๔ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	ค่าจ้างเหมาบริการ		✓		๘๕,๐๐๐	-	-	๒๙,๑๐๐	๕๕,๙๐๐	
๒	ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ			✓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	
๓	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			✓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	
๔	วัสดุสำนักงาน			✓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	
๕	วัสดุคอมพิวเตอร์			✓	๔๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐,๐๐๐	
	รวม ๕ โครงการ	-	๑	๔	๑๕๕,๐๐๐	-	-	๒๙,๑๐๐	๑๒๕,๙๐๐	

๔.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๑	ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ			✓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	
๒	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			✓	๕,๐๐๐	-	-	-	-	๕,๐๐๐	
	รวม ๒ โครงการ	-	-	๒	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐	

๔.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๑	ค่าจ้างเหมาบริการ		✓		๘๐,๐๐๐	-	-	๒๘,๕๐๐	๕๑,๕๐๐		
๒	ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ		✓		๑๐,๐๐๐	-	-	๕,๘๕๐	๔,๑๕๐		
๓	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		✓	✓	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐		
๔	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม		✓		๓๑๕,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๔๒,๗๔๐	๒๘๒,๒๖๐		
๕	วัสดุสำนักงาน			✓	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐		
๖	วัสดุก่อสร้าง			✓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐		
๗	วัสดุคอมพิวเตอร์		✓		๒๐,๐๐๐	-	-	๙,๔๖๐	๑๐,๕๔๐		
	รวม ๗ โครงการ	-	๔	๓	๔๔๕,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๘๖,๕๕๐	๓๖๘,๔๕๐		

๔.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนสด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ			✓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อทบทวนการจัดทำแผน		✓		๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐	
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้นำ และประชาชนทั่วไป			✓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	
๔	โครงการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ตามต้นแบบการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	
รวม ๔ โครงการ		-	๑	๓	๑๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑๓๕,๐๐๐	

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	งบประมาณคงเหลือ	
๑	ถังน้ำไฟเบอร์กลาส			✓	๔๙๙,๒๐๐	-	-	-	๔๙๙,๒๐๐	
	รวม ๑ โครงการ	-	-	๑	๔๙๙,๒๐๐	-	-	-	๔๙๙,๒๐๐	

๒. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	งบประมาณคงเหลือ	
๑	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			✓	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	
	รวม ๑ โครงการ	-	-	๑	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	

