



รายงานสรุปแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
รอบ ๖ เดือน  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม  
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

จัดทำโดย  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  
สำนักปลัด(งานนโยบายและแผน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม

บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน			ยอดใช้จ่ายงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน	๒๘	๓	๓	๒๒	๔,๒๐๑,๐๐๐	-	-	๘๕,๐๐๐	๔,๑๑๖,๐๐๐
คิดเป็นร้อยละ		๑๐.๗๑	๑๐.๗๑	๗๘.๕๗				๒.๐๒	๙๗.๙๘
๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบำรุงรักษาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม	๑๗	๒	๕	๑๐	๑๐,๙๓๑,๖๓๒	๑๕,๐๐๐	๒๖๘,๔๐๐	๓,๔๒๑,๘๐๔	๗,๗๖๓,๒๒๘
คิดเป็นร้อยละ		๑๑.๗๖	๒๙.๔๑	๕๘.๘๒				๓๑.๓๐	๗๑.๐๒
๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและธรรมาภิบาล	๙	๑	๐	๘	๘๔๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	๖๓๘,๐๐๑	๓๐๑,๙๙๙
คิดเป็นร้อยละ		๑๑.๑๑	-	๘๘.๘๙				๗๕.๙๕	๙๑.๙๕
รวมทั้งสิ้น	๕๔	๖	๘	๔๐	๑๕,๙๗๒,๖๓๒	๑๕,๐๐๐	๓๖๘,๔๐๐	๔,๑๕๔,๘๐๕	๑๒,๑๕๑,๒๒๗
คิดเป็นร้อยละทั้งสิ้น		๑๑.๑๑	๑๔.๘๑	๗๔.๐๗		๐.๐๙	๒.๓๑	๒๕.๙๕	๗๖.๒๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่อนุมัติ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน												
๑.๑ แผนงานการรักษาสภาพภายใน	๓	๑	๐	๒	๗๕,๐๐๐	-	-	๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๖๘,๐๐๐.๐๐	
๑.๒ แผนงานสาธารณสุข	๑	๐	๐	๑	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	
๑.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๑	๐	๓	๙๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	
๑.๔ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๐	๑	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๐	๐	๒	๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	
๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๑	๐	๒	๙	๓,๐๘๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	๓,๐๘๖,๐๐๐.๐๐	
๑.๗ แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๐	๐	๓	๖๕๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	๖๕๕,๐๐๐.๐๐	
๑.๘ แผนงานบริหารทั่วไป	๒	๐	๐	๒	๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑	๒๗	๒	๓	๒๒	๔,๑๕๑,๐๐๐	-	-	๓๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๑๑๔,๐๐๐.๐๐	
คิดเป็นร้อยละ		๗.๔๑	๑๑.๑๑	๘๑.๔๘		-	-	๐.๘๙	-	-	๙๙.๑๑	

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่อนุมัติ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบำรุงรักษาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม												
๓.๑ แผนงานงบกลาง	๓	-	๓	๐	๗,๘๖๘,๒๐๐	-	-	-	๒,๓๕๑,๘๐๐	๕,๕๑๖,๔๐๐		
๓.๒ แผนงานการศึกษา	๘	๑	๑	๖	๒,๙๐๓,๔๓๒	๑๕๐,๐๐๐	๒๖๘,๔๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๔	๑,๙๗๑,๘๒๘			
๓.๓ แผนงานการเกษตร	๓	๐	๐	๓	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐		
๓.๔ แผนงานคณะและชุมชน	๑	๐	๐	๑	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐		
๓.๕ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒	๑	๑	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐		
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑๗	๒	๕	๑๐	๑๐,๙๖๑,๖๓๒	๑๕๐,๐๐๐	๒๘๓,๘๐๐	๓,๕๒๑,๘๐๔	๗,๖๒๘,๒๒๘			
คิดเป็นร้อยละ		๑๑.๗๖	๒๙.๔๑	๕๘.๘๒		-	๒.๕๙	๓๑.๓๐	๖๙.๗๘			

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่อนุมัติ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและธรรมาภิบาล												
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๗	๑	๐	๖	๙๑๘,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๓,๘๐๐.๙๐	๘๕๔,๑๙๙.๑๐			
๔.๒ แผนงานการศึกษา	๒	๐	๐	๒	๒๒,๐๐๐	-	-	-	๒๒,๐๐๐.๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔	๙	๑	-	๘	๙๔๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๓,๘๐๐.๙๐	๘๗๖,๑๙๙			
คิดเป็นร้อยละ		๑๑.๑๑	๐.๐๐	๘๘.๘๙	๑๖,๐๒๒,๖๓๒	-	๑๐.๖๔	๖.๗๙	๙๓.๕๑			

บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินงานประเภทครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ครุภัณฑ์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ยอดใช้จ่ายงบประมาณ							
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	โอนลด	โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ				
ประเภทครุภัณฑ์													
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน													
๑.แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	-	-	๐	๓๘๘,๖๐๐	-	-	-	-	-	-	๓๘๘,๖๐๐	
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง													
๑.แผนงานเกษตรและชุมชน	๑	-	-	๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์													
๑.แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	-	-	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	
คิดเป็นร้อยละ		-	-	-									
รวมทั้งสิ้น	๔	๐	๐	๐	๓,๓๘๘,๖๐๐	-	-	-	-	-	-	๓,๓๘๘,๖๐๐.๐๐	
คิดเป็นร้อยละทั้งสิ้น		-	-	-									๑๑.๕๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค

(๑.) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)				หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณโอนตัด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุก	ก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุก ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมห้องเก็บของและห้องน้ำ	(พ.ค.-ส.ค.๖๘)	-	-	✓	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสุวรรณศร ๓๓(ใหม่) ไปบ้านนาขวิด ทุกลอง หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ลูกรังโหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) ป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย	(มี.ค.-พ.ค.๖๘)	-	-	✓	๓๘๐,๐๐๐	-	-	-	๓๘๐,๐๐๐	

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)				หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)		งบประมาณคงเหลือ
๓	โครงการก่อสร้างสนามเปตอง	- ลงหินเกล็ดพร้อมปรับแนบเรียบ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕ เมตร - เสาคอนกรีต ขนาด ๔ x ๔ x ๓๐.๐ เมตร - เสาคอนกรีต ขนาด ๔ x ๔ x ๒.๐๐ เมตร -พร้อมติดตั้งป้ายคะแนน จำนวน ๑ สนาม	(มี.ค.-เม.ย.๖๕)	✓	-	-	๓๒,๐๐๐	-	-	-	๓๒,๐๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางพรธิชา แก้วหาพงษ์ หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งไม้ค่าง ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ลูกรีง ใหญ่กว้าง ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) ป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย	(เม.ย.-ก.ค.๖๕)	-	-	✓	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๕	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านพักห้วยตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	- หอกระจายข่าว สูง ๑๐ เมตร แบบดอกเสี้ยว - พาวเวอร์มิชท์ กำลังขยายเสียง ๑,๒๐๐ W. - ไมโครโฟนสายพร้อมติดตั้งแบบข้อ อ่อน - ไมโครโฟนไร้สายพร้อมชุด เครื่องส่งสัญญาณ - HORN ปาก ขอล้น(เปล่า) ๒๑ นิ้ว - ยูนิท ฮอรัมนีโวลต์ ๑๕๐W - สาย ลำโพงแบบมีสลิซิงขนาด ๒ x ๑.๕ SQ.MM - ตู้อุปกรณ์ ๑๙"(RACK) - ชุดจ่ายไฟเครื่องเสียง พร้อมตู้กัน น้ำ - อุปกรณ์รวมอื่นในการ เดินสาย	(มี.ย.-ส.ค.๖๕)	-	-	✓	๑๓๒,๐๐๐	-	-	-	-	๑๓๒,๐๐๐	
๖	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างสนามเปตอง	ติดตั้งเสาไฟกลม สูง ๕ เมตร จำนวน ๙ ต้น มีฐานเสาไฟเป็น คอนกรีต พร้อมติดตั้ง	(มี.ค.-เม.ย.๖๕)	-	✓	-	๑๐๙,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐๙,๐๐๐	
๗	โครงการปูผิวแอสฟัลติก จากถนนข้างบ้าน ร.ต.อมรรณู หอมทอง ไปวัดสุวรรณวิทยาราม หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงแฝก ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) ป้าย โครงการ จำนวน ๒ ป้าย	(พ.ค.-ส.ค.๖๕)	-	-	✓	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๘	โครงการเสริมถนนลูกรัง สายชายทุ่ง หลังบ้านนายชัยศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ หมู่ที่ ๘ บ้านขอม ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐เมตร หรือมีพื้นที่ ๑,๐๕๐ ตารางเมตร คิดเป็นปริมาณครุลูกรัง ๕๒๕ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) ป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย	(ก.พ.-เม.ย.๖๘)	-	-	✓	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	
๙	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมบ่มจับแมอร์ส บริเวณศาลาประชาคมบ้านโนนหอม หมู่ที่ ๔ บ้านโนนหอม ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	งานเจาะบ่อบาดาล ความลึก ๘๐-๑๐๐ เมตร บ่มจับแมอร์ส ไม่น้อยกว่า ๒ แรง	(มี.ย.-ส.ค.๖๘)	-	-	✓	๓๕๒,๐๐๐	-	-	-	-	๓๕๒,๐๐๐	

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานขุดลอกและกำจัดน้ำ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ	
๑๐	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งตะลุงทุก ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พาวเวอร์มิช กําลังขยเยียง ๒,๕๐๐ W.</li> <li>- ไมโครโพนสายพร้อมขาตั้งแบบข้ออ่อน</li> <li>- ไมโครโพนไร้สายพร้อมชุดเครื่องส่งสัญญาณ</li> <li>- HORN ปากยอลัน(เปล้า) ๒๑ นิ้ว</li> <li>- ยูนิคอร์นมีไลต์โวลต์ ๑๕๐W</li> <li>- สายลําโพงแบบมีเสียง ขนาด ๒ X ๑.๕ SQ.MM</li> <li>- ตู้อุปกรณ์ ๑๙"(RACK) และอุปกรณ์รวมอื่นๆ</li> </ul>	(มี.ย.-ส.ค.๖๕)	-	-	✓	๒๕๔,๐๐๐	-	-	-	๒๕๔,๐๐๐	
๑๑	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านดงยาง ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HORN ปากยอลัน(เปล้า) ๒๑ นิ้ว</li> <li>- ยูนิคอร์นมีไลต์โวลต์ ๑๕๐W</li> <li>- สายลําโพงแบบมีเสียง ขนาด ๒ X ๑.๕ SQ.MM</li> <li>- ตู้อุปกรณ์ ๑๙"(RACK) และอุปกรณ์รวมอื่นๆ</li> </ul>	(มี.ย.-ก.ย.๖๕)	-	-	✓	๑๗๗,๐๐๐	-	-	-	๑๗๗,๐๐๐	

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๑๒	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสำหรับติดตั้งเสาธรรมะ จากบ้านนาขวัญเข็รพรหมชัย ถึงถนนสี่เลนใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	อุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองปราจีนบุรี	(มี.ค.-เม.ย.๖๘)	-	-	✓	๑๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑๓๕,๐๐๐	
๑๓	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสำหรับติดตั้งเสาธรรมะ ขอย่างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมหลังเก่า หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าบุตร ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	อุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองปราจีนบุรี	(มี.ค.-เม.ย.๖๘)	-	-	✓	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	
๑๔	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสำหรับติดตั้งเสาธรรมะ ขอยหลังโรงเรียนวัดประชาवास หมู่ที่ ๗ บ้านดงยาง ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	อุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองปราจีนบุรี	(มี.ค.-เม.ย.๖๘)	-	-	✓	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน

๑.๒ กลยุทธ์ การสนับสนุนการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๑๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	(ธ.ค.๖๗-เม.ย.๖๘)	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	-	-	-	๗,๐๐๐	๘,๐๐๐	
๑๖	โครงการฝึกอบรมการป้องกันรับอัคคีภัยแก่เยาวชนในตำบลโนนห้อม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมการป้องกันรับอัคคีภัยแก่เยาวชนในตำบลโนนห้อม ที่ควรรทราบและมีส่วนร่วม	(มิ.ย.-ส.ค.๖๘)	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	
๑๗	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือจิตอาสาพระราชทานฯ	(มิ.ย.-ก.ค.๖๘)	-	-	✓	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน

๑.๓ กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชน

(๑) แผนงานสร้างเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๑๘	โครงการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ	รณรงค์ และเสริมสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติให้กับเยาวชน	(ม.ย.-๖๘)	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	
๑๙	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	ลงพื้นที่และจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล	(ก.พ.-พ.ค.๖๘)	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	
๒๐	โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลหนอง	จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	(ม.ย.-ก.ค.๖๘)	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	
๒๑	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติให้กับอำเภอเมืองปราจีนบุรี	อุดหนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ	(พ.ย.-ธ.ค.๖๗)	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน

๑.๓ กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชน

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๒๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ตำบลหนอง	ดำเนินการส่งเสริมและช่วยเหลือความเป็นอยู่	(ม.ค.-ก.ย.๖๘)	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน

๑.๓ กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชน

(๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)				หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๒๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด่านยาเสพติดตำบลโนนหอม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาด่านยาเสพติด	(มี.ค.-เม.ย.๖๘)	-	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน

๑.๔ กลยุทธ์การสนับสนุนการสาธารณสุขการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)				หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๒๔	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	มีตัวชี้วัดให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่	(มี.ค.-พ.ค.๖๘)	✓	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน

๑.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)				หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๒๕	โครงการพัฒนาทักษะกายภาพผู้สูงอายุ ตำบลโนนหอม	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ ร่างกายและจิตใจ ให้ดีขึ้น	(มี.ย.-ธ.ค.๖๘)	-	-	✓	-	-	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	
๒๖	โครงการพัฒนาทักษะกายภาพผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ	เพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการได้รับการพัฒนาทักษะกายภาพ ทั้งด้านความรู้ ร่างกายและจิตใจ	(มี.ย.-ก.ค.๖๘)	-	-	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน

๑.๖ กลยุทธ์การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๒๗	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	อบรมให้ความรู้	(มี.ย.-ก.ค.๖๘)	-	-	✓	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐	
๒๘	โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย นอกสถานที่	ประชาสัมพันธ์ และลงพื้นที่จัดเก็บภาษี จำนวน ๘ หมู่บ้าน	(ม.ค.-มิ.ย.๖๘)	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	
<b>รวม ๒๘ โครงการ</b>				๓	๓	๒๒	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๘๕,๐๐๐	๔,๑๑๖,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบารุงรักษาวรรณกรรมสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชน

(๑) แผนงานกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	(ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘)	✓	-	-	๖,๖๔๗,๐๐๐	-	-	-	๑,๙๓๕,๐๐๐	๔,๗๑๒,๐๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	(ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘)	✓	-	-	๑,๑๗๙,๒๐๐	-	-	-	๔๐๔,๘๐๐	๗๗๔,๔๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์รับรองว่าเป็นผู้ติดเชื้อ และได้มาแสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ	(ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘)	✓	-	-	๔๒,๐๐๐	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
	<b>รวม ๓ โครงการ</b>			๓	๐	๐	๗,๘๖๕,๒๐๐	-	-	-	๒,๓๔๓,๘๐๐	๕,๕๑๖,๔๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบารุงรักษาวรรณกรรมสิ่งแวดล้อม

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาระบบเรียนรู้

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการฝึกอบรมเด็ก เยาวชน เพื่อป้องกันการจมน้ำของเด็กในพื้นที่ตำบลโนนหม่อม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจัดทำป้าย ค่าจ้างเหมาจัดทำโฆษณา ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มและอื่นๆ ที่จำเป็น	(มี.ย.๖๘)	-	-	✓	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ขนมต่างๆ ของรางวัล วัสดุของเล่น	(ม.ค.๖๘)	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และห่างไกลยาเสพติด สำหรับเด็ก และเยาวชนตำบลโนนหอม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจัดทำป้าย ค่าจ้างเหมา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุม คำวิพากษ์กร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	(ส.ค.๖๘)	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	
๔	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	(ก.พ.-ส.ค.๖๘)	-	-	✓	๕,๐๐๐	-	-	-	-	๕,๐๐๐	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	(ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘)	✓	-	-	๑๒๐,๗๗๐	-	-	-	๓๐,๗๕๐	๙๐,๑๒๐	
๖	โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี ไทย ปราชญ์ท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง และตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	(มี.ย.-ก.ค.๖๘)	-	-	✓	๒,๐๐๐	-	-	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	
๗	ค่าอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม	(ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘)	-	✓	-	๗๔๒,๔๖๒	-	-	-	๙๔,๗๐๕.๘๐	๖๔๗,๗๕๖.๒๐	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ	
๘	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ เขตตำบลโนนหอม	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๕)	-	-	✓	๑,๘๐๓,๐๐๐	-	๒๖๘,๕๐๐	๙๒๔,๕๑๘	๑,๑๔๖,๘๘๒	
<b>รวม ๘ โครงการ</b>				๑	๑	๕	๒,๙๐๓,๕๓๒	๑๕๐,๐๐๐	๒๖๘,๕๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๔	๑,๙๗๑,๘๒๘	

๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบำรุงรักษาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	โครงการสามวัยใส่ใจผู้สูงอายุ ตำบลโนนหอม	จัดกิจกรรมสามวัยสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้สูงอายุ ประชาชนเยาวชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และ เจ้าหน้าที่ อบต.โนนหอม	(ม.ย.๖๕)	-	✓	-	๘๐,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	๙๕,๐๐๐	
๒	อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลมาฆบูชาที่ปราจีน	อุดหนุนงบประมาณ	(ก.พ.๖๕)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	
<b>รวม ๒ โครงการ</b>				๑	๑	-	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบำรุงรักษาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม  
๓.๓ กลยุทธ์การบำบัดฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนสด	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการ "รักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	(พ.ค.-ก.ค.๖๘)	-	-	✓	๕,๐๐๐	-	-	-	-	๕,๐๐๐	
๒	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันปัญหาลุ่มละออง เพื่ออนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลโนนหอม	เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน	(ก.ค.-ส.ค.๖๘)	-	-	✓	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	เพื่ออบรมให้ความรู้ และกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	(มิ.ย.-ส.ค.๖๘)	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	
<b>รวม ๓ โครงการ</b>							<b>๓๐,๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๓๐,๐๐๐</b>	

๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบำรุงรักษาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนสด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลโนนหอม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	(ก.ค.-ก.ย.๖๘)	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	
<b>รวม ๑ โครงการ</b>							<b>๓๐,๐๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>-</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๓๐,๐๐๐</b>	

๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและธรรมาภิบาล

๔.๑ กอยุทธ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนสด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ	
๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ฯลฯ	จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน	(ม.ค.- ก.ค.๖๘)	-	-	✓	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารปฏิบัติงานบุคลากร	จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน	(มิ.ย.-ก.ค.๖๘)	-	-	✓	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	
๓	โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	สำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลในท่อม	(ม.ค.-พ.ค.๖๘)	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	
๔	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและใบอนุญาตต่าง ๆ	อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน	(ธ.ค.๖๗- พ.ค.๖๘)	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	
๕	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างสถาบันการศึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจประชาชนผู้รับบริการ	(ก.ค.-ก.ย.๖๘)	-	-	✓	๑๘,๐๐๐	-	-	-	๑๘,๐๐๐	
๖	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	อบรมให้ความรู้แก่ กปน.และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง	(ม.ค.-ก.ย.๖๘)	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	๖๓,๘๐๐.๘๐	๔๖,๑๕๕	
๗	โครงการให้ทุนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์	ประชาชนมีความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้น	(ม.ค.-ก.พ.๖๘)	-	-	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	
<b>รวม ๗ โครงการ</b>				๑	-	๖	๘๑๘,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๖๓,๘๐๐.๘๐	๘๕๕,๑๕๕.๑๐	

๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและธรรมาภิบาล

๔.๒ กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชน

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณโอนลด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม สำหรับเด็กและเยาวชน ตำบลโนนหอม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	(ก.ค.๖๘)	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กวัดประชาสามัคคี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชาสามัคคี	(พ.ค.-มิ.ย.๖๘)	-	-	✓	๒,๐๐๐	-	-	-	-	๒,๐๐๐	
<b>รวม ๒ โครงการ</b>				-	-	๒	๒๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๒,๐๐๐	

๑. ประเภทธุรกิจหลักสำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค

๑. แผนงานการรักษาระดับความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณโอนตัด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ			
๑	ตั้งน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส	ตั้งน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒๗ ถึง หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งตะลูมทุก	(ม.ย.-ก.ค.๖๘)	-	-	✓	-	๓๘๘,๖๐๐	-	-	-	๓๘๘,๖๐๐	
	รวม ๑ โครงการ			-	-	๑	-	๓๘๘,๖๐๐	-	-	-	๓๘๘,๖๐๐	

๒. ประเภทธุรกิจหลักยานพาหนะและขนส่ง

๒.๑ กลยุทธ์ การสนับสนุนสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณโอนตัด	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ			
๑	รณบรรทุกขยะ	รณบรรทุกขยะ ขนาด ๕ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกสูงไม่ต่ำกว่า ๕.๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน	(ก.พ.-ก.ค.๖๘)	-	✓	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	
	รวม ๑ โครงการ			-	๑	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	

๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๓.๑ กลยุทธ์ การสนับสนุนการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

๑. แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ(บาท)					หมายเหตุ	
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณโอนแล้ว	งบประมาณโอนเพิ่ม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ			
๑	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วๆไปและงานอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าบุตร (รายละเอียดตามแผนผังราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และตามแบบที่ อบต. กำหนด)	(ก.ค.-ส.ค.๖๕)			✓	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	
๒	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วๆไปและงานอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๘ บ้านขอม (รายละเอียดตามแผนผังราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และตามแบบที่ อบต. กำหนด)	(ก.ค.-ส.ค.๖๕)			✓	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	
<b>รวม ๒ โครงการ</b>				-	-	๒	-	-	-	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	

